



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **18 DE JULIO DE 2024**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **“REHABILITACIÓN DE ACCESO PONIENTE 2DA. ETAPA, EL VEGIL, HUIMILPAN, QRO.”**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **“EL VEGIL”**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. **ING. IGNACIO GUDIÑO MARTÍNEZ**, SUPERVISOR DE OBRA; C. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA **ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL**, EL REPRESENTANTE LEGAL **ING. HERIBERTO GALVÁN PÉREZ** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **H008.FAISMUN.24**, CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES		
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	1.00	PZA
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	4,593.93	M2
PAVIMENTOS		
BARRIDO Y SOPLETEADO CON COMPRESOR SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE .	4,593.93	M2
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO APLICADA SOBRE EMPEDRADO A RAZÓN DE 1.2 LTS/M2.	4,593.93	M2
RENIVELACIÓN SOBRE EMPEDRADO DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTO, CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 1/2" A FINOS, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA.	4,593.93	M2
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K APLICADA SOBRE BASE HIDRÁULICA A RAZÓN DE 0.5 LTS/M2.	4,593.93	M2
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 cm DE ESPESOR CON AGREGADO DE 1/2"A FINOS Y AC-20, TENDIDO A MÁQUINA FINISHER.	4,593.93	M2
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN DE 0.60 X 1.20 m DE DIÁMETRO, DE HASTA 30-40 cm DE DIFERENCIA.	1.00	PZA
TOPE VEHICULAR DE 3.00 x 0.08 M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO POR MEDIOS MANUALES, SEGÚN PROYECTO.	24.00	M
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRÁFICO REFLEJANTE Y MICROESFERA REFLEJANTE, SEGÚN NORMATIVA SCT N-CMT-5-01-001/05.	1,939.81	M
PAVIMENTOS		
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA (DE RECUPERACIÓN AL 50%) DE 15 cm DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4	830.34	M2
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	821.88	M2

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2024**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **14 DE JUNIO DE 2024** Y CONCLUYERON EL **15 DE JULIO DE 2024**, SEGÚN CONTRATO **H008.FAISMUN.24**.

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA **C. ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL**, REPRESENTADA POR EL **ING. HERIBERTO GALVÁN PÉREZ**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$2,215,239.21 (DOS MILLONES DOCIENTOS QUINCE MIL DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUEINTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) FINIQUITO.	\$ 2,215,239.21
IMPORTE TOTAL		\$ 2,215,239.21

GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA REponsABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2024**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021-2024

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ING. IGNACIO GUDIÑO MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2024**

POR LA CONTRATISTA

ING. HERIBERTO GALVAN PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
ABRAHAM GONZALEZ MARTELL
CONTRATISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03