

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

2021 - 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **16:00** HORAS DEL DÍA **23 DE ABRIL DEL 2024** SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **“CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CEJA, HUIMILPAN, QRO.”** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **“LA CEJA”**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO **ING. YOSELIN HERNÁNDEZ CORREA**, SUPERVISOR DE OBRA; **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA Y EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA **C. ÁNGELA VÁZQUEZ JIMÉNEZ**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **H026.PID1.24**, CONSISTENTES EN:


DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CLAVE	CAPITULO / CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
700000	ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	pza	1.00
700005	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	m2	8,177.78
25000	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	4,727.95
26000	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	0.00
702413	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	0.00
702414	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	0.00
702800	CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	6,146.33
703220	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	6,146.33
703201	ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	12,292.66
707201	RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, PARA DAR NIVEL DE BANQUETAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO.	m3	397.18
703606	SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.	m3	2,739.21
703620	BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS, EN CAPAS DE 15 cm DE ESPESOR, TENDIDO CON RETROEXCAVADORA Y PROCESADO CON MOTOCONFORMADORA, AFINE POR MEDIOS MANUALES Y COMPACTADO CON RODILLO DOBLE LISO DE 1.0 TON AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO.	m3	1,228.79
704549S	BANQUETA ESTAMPADA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO $f_c=150$ kg/cm ² ACABADO ESTAMPADO A COLOR (ESPECIFICACIONES DE PROYECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.	m2	1,386.01

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

2021 - 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

70451-3	GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO $f_c=200$ kg./cm ² , HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.	m	1,139.80
706002	DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO $F'C=200$ KG/CM ² , ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TMA. 3/4", ACABADO APARENTE.	m	0.00
706003	DENTELLÓN DE 10 X 10 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO $F'C=200$ KG/CM ² , ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TMA. 3/4", ACABADO APARENTE.	m	820.00
708721S	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN DE 0.60 X 1.20 m DE DIÁMETRO, DE HASTA 30-40 cm DE DIFERENCIA.	pza	14.00
301601	CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:3:5.	m3	0.00
9190105	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	8,153.20
ATP-01	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO MR-38 ESPESOR DE 15 cms. CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON JUNTAS FRÍAS A CADA 20 MTS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL A LA CALLE Y JUNTAS INDUCIDAS POR CORTE A CADA 3.00 MTS DE SEPARACIÓN EN EL SENTIDO TRANSVERSAL A LA CALLE, ACABADO RAYADO,	m2	563.92

TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y CONCLUYERON EL 23 DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN CONTRATO H026.PID1.24.

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA Y REPRESENTADA POR EL C. ÁNGELA VÁZQUEZ JIMÉNEZ, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE \$(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 12/100 M.N.), INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACION NO.	\$ 4,180,000.10
2	ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO)	\$1,266,722.02
IMPORTE TOTAL		\$5,446,722.12

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

2021 - 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA REPOSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
COORD.DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ING. YOSELIN HERNANDEZ CORREA
SUPERVISOR DE OBRA

C. ÁNGELA VÁZQUEZ JIMÉNEZ
CONTRATISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03