



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **28 DE ABRIL DE 2024**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **“CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN PREPARATORIA UAQ, LA TRASQUILA, HUIMILPAN.”**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **“LA TRASQUILA”**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. **ING. IGNACIO GUDIÑO MARTÍNEZ**, SUPERVISOR DE OBRA; C. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA **JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA**, EL REPRESENTANTE LEGAL **JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **H029.PID2.24**, CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES		
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	1.00	PZA
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	485.97	M2
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS.		
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	404.13	M3
ALBAÑILERÍA		
CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:3:5.	245.43	M3
CADENA DE DESPLANTE DE 20x20 cm DE CONCRETO $f_c=200$ kg/cm ² , HECHO EN OBRA, T.M.A. 19 mm, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 cm, ACABADO APARENTE CON CHAFLAN EN LAS ARISTAS, EN CIMENTACIÓN.	340.58	M3
MURO DE BLOCK SÓLIDO DE CONCRETO LIGERO DE 15x20x40 cm (NOMINALES) DE 15 cm DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, HASTA 3.00 m DE ALTURA EN PLANTA BAJA.	371.48	M2
CASTILLO DE 20x20 cm, DE CONCRETO $f_c=150$ kg/cm ² -T.M.A.19 mm., CIMBRA 2 CARAS ACABADO APARENTE CON CHAFLAN EN LAS ARISTAS, REFORZADO CON ARMEX 15x15/4, HASTA 2.50 m DE ALTURA EN PLANTA BAJA.	237.60	M
ANCLAJE DE CASTILLO DE 20x20 cm DE SECCIÓN HASTA 80 cm DE PROFUNDIDAD, CONCRETO $f_c=150$ kg/cm ² , REFORZADO CON ARMEX 15X15/4. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	108.00	PZA
REPISÓN DE CONCRETO $f_c=200$ KG/CM ² , DE 25 CM DE ANCHO POR 8 CM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE 2 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE MANERA LONGITUDINAL Y GRAPAS DE ALAMBRÓN NO.2 (1/4") A CADA 15 CM. INCLUYE:CIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	325.60	M3
HERRERIA		
REJA ESCOLAR EN MÓDULOS DE 3.00x1.83 m FABRICADA CON PERFIL TUBULAR DE 2"x1" (1.46 kg/m CAL. 18) CON 25 PIEZAS VERTICALES COLOCADAS A CADA 12.50 cm Y 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 3.00 m DE LONGITUD.	49.00	PZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021-2024

PUERTA ESCOLAR DE 4.00x2.00 m FABRICADA CON PERFIL TUBULAR DE 2"x1" (1.46 kg/m CAL. 18) CON 33 PIEZAS VERTICALES COLOCADAS A CADA 12.50 cm Y 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 4.00 m DE LONGITUD.	3.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE 10x15 CMS. CON DOS ANCLAS DE ÁNGULO DE 1/8" X 1 1/4", FIJADAS A LOS CASTILLOS DE CONCRETO.	18.00	PZA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA AL FINALIZAR LABORES DIARIAS, DESTINANDO UNA CUADRILLA EN ESPECIFICO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA (DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA), EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	485.98	M2

TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **30 DE ENERO DE 2024** Y CONCLUYERON EL **28 DE ABRIL DE 2023**, SEGÚN CONTRATO **H029.PID2.24**.

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA **JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA**, REPRESENTADA POR EL **ING. ARMANDO GUADALUPE MORALES ROMO**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$1,997,476.16 (UN MILLON, NOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUEINTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO).	\$ 1,584,198.34
2	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO.	\$ 413,277.82
IMPORTE TOTAL		\$ 1,997,476.16

GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

Rodolfo Duran

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ING. IGNACIO GUDIÑO MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA
CONTRATISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03