


MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.


SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **07 DE JUNIO DE 2024**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **“CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN PREPARATORIA UAQ 2DA. ETAPA LA TRASQUILA, HUIMILPAN, QRO.”**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **“LA TRASQUILA”**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. **ING. IGNACIO GUDIÑO MARTÍNEZ**, SUPERVISOR DE OBRA; C. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA C. **AGUSTÍN JAIME TERRAZAS LÓPEZ**, EL REPRESENTANTE LEGAL **C. AGUSTÍN JAIME TERRAZAS LÓPEZ** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **H031.PID3.24**, CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS


CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES		
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	547.28	M2
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS.		
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	370.36	M3
3 ALBAÑILERÍA		
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $f_c=100$ kg/cm ² DE 5 cm DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 19 mm.	252.35	M2
CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:3:5.	229.65	M3
CADENA DE DESPLANTE DE 20x14 cm DE CONCRETO $f_c=200$ kg/cm ² , HECHO EN OBRA, T.M.A. 19 mm, REFORZADO CON ARMEX 10x15/4.	273.09	M
CADENA DE CERRAMIENTO DE 20x14 cm DE CONCRETO $f_c=200$ kg/cm ² , HECHO EN OBRA, T.M.A. 19 mm, REFORZADO CON ARMEX 10x15/4.	252.35	M
MURO DE BLOCK SÓLIDO DE CONCRETO LIGERO DE 14x20x40 cm (NOMINALES) DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE EN 1 CARA, HASTA 3.00 m DE ALTURA EN PLANTA BAJA.	582.82	M2
CASTILLO DE 17x14 cm, DE CONCRETO $f_c=150$ kg/cm ² -T.M.A.19 mm., CIMBRA 2 CARAS ACABADO APARENTE SOLO CON CHAFLAN EN LAS ARISTAS DE UNA CARA , REFORZADO CON ARMEX 10x15/4, HASTA 2.50 m DE ALTURA EN PLANTA BAJA.	242	M
ANCLAJE DE CASTILLO DE 20x20 cm DE SECCIÓN HASTA 80 cm DE PROFUNDIDAD, CONCRETO $f_c= 150$ kg/cm ² , REFORZADO CON ARMEX 10X15/4.	110	PZA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
MALLA CICLÓNICA DE 2.00 m DE ALTURA, CON POSTES INTERMEDIOS DE 48mm CALIBRE 20 A CADA 2.50 m DE 2.30 m DE ALTURA, 1 POSTE LONGITUDINAL DE 38 mm CAL. 20, CON BAYONETA Y TRES HILOS DE ALAMBRES DE PUAS.	219.38	M
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA AL FINALIZAR LABORES DIARIAS, DESTINANDO UNA CUADRILLA EN ESPECIFICO.	542.16	M2

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN
Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **23 DE ABRIL DE 2024** Y CONCLUYERON EL **7 DE JUNIO DE 2024**, SEGÚN CONTRATO **H031.PID3.24**.

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA **C. AGUSTÍN JAIME TERRAZAS LÓPEZ**, REPRESENTADA POR EL **ARQ. CARLOS FLORES CORREA**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$1,390,300.68 (UN MILLON, TRECIENTOS NOVENTA MIL, TRECIENTOS PESOS 68/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUEINTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO).	\$ 1,241,538.51
2	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO.	\$ 148,762.17
IMPORTE TOTAL		\$ 1,390,300.68


GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ING. IGNACIO GUDIÑO MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

C. AGUSTÍN JAIME TERRAZAS LÓPEZ
CONTRATISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03