



**MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO - CONTRATISTA**



SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **24** DE **AGOSTO** DEL **2022**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **"AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, HUIMILPAN, QRO."** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **BUENAVISTA**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS CC. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ** SUPERVISOR DE OBRA; EL **ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA EL REPRESENTANTE LEGAL, LA **CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. (REP. LEGAL: C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ)**, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE **ENTREGA – RECEPCIÓN** DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO No. **H020.FISM.22**, CONSISTENTES EN:

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A RECIBIR:**

ABRAZADERA OBS.	pza	12.00
ABRAZADERA 1BS.	pza	3.00
ABRAZADERA UC.	pza	4.00
ABRAZADERA 2BS.	pza	31.00
ABRAZADERA OBS DE MEDIO ANILLO.	pza	2.00
ABRAZADERA 1-AG DE MEDIO ANILLO.	pza	3.00
ABRAZADERA 2BS DE MEDIO ANILLO.	pza	9.00
ABRAZADERA 2U.	pza	2.00
AISLADOR 1C.	pza	43.00
AISLADOR 13PD.	pza	6.00
AISLADOR 3R.	pza	7.00
AISLADOR DE SUSPENSIÓN ASUS 15kv.	pza	6.00
ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE TIPO AS-4.	kg	9.00
APARTARRAYO – 12.	pza	2.00
BASTIDOR TIPO B-1.	pza	4.00
BASTIDOR TIPO B-3.	pza	13.00
CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 5/16" PARA RETENIDA DE POSTE.	m	151.00
CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG.	kg	200.94
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2.	kg	24.96
CABLE NEUTRANEL 1+1 CALIBRE 6.	m	196.50
CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 1/0.	m	495.50
CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG.	m	90.00
CONECTOR AC508-82.	pza	55.00
CONECTOR ESTRIBO CAL. 1/0 AWG.	pza	2.00
CONECTOR PERICO CAL. 1/0 AWG.	pza	2.00
CORTACIRCUITOS TIPO FUSIBLE PARA INTEMPERIE DE TIPO EXPULSIÓN DE 14.4 kv, 100amp.	pza	4.00
CRUCETA PR-200.	pza	4.00



**MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO - CONTRATISTA**



**HUIMILPAN**  
2021-2024

CRUCETA PV-200.	pza	4.00
ESLABÓN FUSIBLE DE 1-80 AMP.	pza	4.00
FOTOCELDA ELÉCTRICA CON BASE. SENSOR DE LUZ 220 VOLTS.	pza	15.00
GRAPA REMATE PARA ACSR CAL 1/0.	pza	6.00
GRAPA PARALELA GP1.	pza	7.00
GRAPA Y BASE RB.	pza	0.00
GUARDACABO TIPO G1.	pza	6.00
GUARDALÍNEAS CORTO P/ACSR CAL. 1/0.	pza	12.00
LUMINARIA TIPO ZULU LED 100W.	pza	15.00
MUERTO CANAL.	pza	5.00
PERNO ANCLA 1PA.	pza	5.00
PERNO DOBLE ROSCA 16x457 mm (5/8"x18").	pza	8.00
POSTE DE CONCRETO PC-12-750.	pza	10.00
PROTECTOR PARA RETENIDA.	pza	5.00
REMATE P/ACSR CAL 1.	pza	6.00
REMATE P/ACSR CAL 2.	pza	18.00
SOPORTE CV1.	pza	2.00
TIRANTE H1.	pza	1.00
TIRANTE T-2.	pza	5.00
TORRE METÁLICA SENCILLA DE 12.00 m.	pza	1.00
TORRE METÁLICA DOBLE DE 12.00 m DE ALTURA.	pza	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 15kva 2F AUTOPROTEGIDO 13200-120/240v.	pza	1.00
VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8" DE 3.00m. CON CONECTOR.	pza	4.00
ELABORACION Y TRAZO DE CEPAS CON APARATO PARA POSTE Y TORRE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS NECESARIAS.	pza	12.00
TRÁMITES PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO, ASI COMO LA FIANZA PARA LA ENTREGA DE LAS INSTALACIONES A LA C.F.E. PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.	pza	1.00
LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA CONEXIÓN A CIRCUITO EXISTENTE.	pza	1.00
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	pza	1.00
OJO RE.	pza	6.00

**TIEMPO DE EJECUCIÓN**

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **27 DE JUNIO** Y CONCLUYERON EL **24 DE AGOSTO** DEL **2022**, SEGÚN CONTRATO **H020.FISM.22**



**MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO - CONTRATISTA**  
**ESTADO FINANCIERO**



LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA REPRESENTADA POR EL **CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$ 796,704.48 (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 48/100. M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 796,704.48
	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 796,704.48</b>

**GARANTIAS**

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE AL MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA REponsABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

**POR EL MUNICIPIO**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. JOSÉ ANTONIO NUÑEZ VEGA**  
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y  
CONSTRUCCIÓN

  
\_\_\_\_\_  
**ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE  
QUERÉTARO S.A. DE C.V.**  
**(C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ)**  
CONTRATISTA