



**MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO - CONTRATISTA**



SIENDO LAS **16:00 HORAS** DEL DÍA **25** DE **AGOSTO** DEL **2022**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **"AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, HUIMILPAN, QRO."** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **EL ZORRILLO**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS CC. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ** SUPERVISOR DE OBRA; EL **ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA EL REPRESENTANTE LEGAL, LA **CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. (REP. LEGAL: C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ)**, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE **ENTREGA – RECEPCIÓN** DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO No. **H022.FISM.22**, CONSISTENTES EN:

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A RECIBIR:**

ABRAZADERA OBS.	pza	20.00
ABRAZADERA 1BS.	pza	3.00
ABRAZADERA UC.	pza	4.00
ABRAZADERA 2BS.	pza	17.00
ABRAZADERA OBS DE MEDIO ANILLO.	pza	3.00
ABRAZADERA 2BS DE MEDIO ANILLO.	pza	4.00
ABRAZADERA 2U.	pza	2.00
AISLADOR 1C.	pza	43.00
AISLADOR 13PD.	pza	8.00
AISLADOR 3R.	pza	3.00
AISLADOR DE SUSPENSIÓN ASUS 15kv.	pza	10.00
ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE TIPO AS-4.	kg	7.00
BASE PARA MEDICIÓN 4-100 CON QUINTA TERMINAL, BIFÁSICA A 220v.	pza	1.00
BASTIDOR TIPO B-3.	pza	14.00
CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 5/16" PARA RETENIDA DE POSTE.	m	82.00
CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG.	kg	135.90
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2.	kg	20.00
CABLE NEUTRANEL 1+1 CALIBRE 6.	m	88.00
CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 1/0.	m	282.00
CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6.	m	240.00
CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG.	m	54.00
CONECTOR AC508-82.	pza	49.00
CONECTOR ESTRIBO CAL. 1/0 AWG.	pza	2.00
CONECTOR PERICO CAL. 1/0 AWG.	pza	2.00
CORTACIRCUITOS TIPO FUSIBLE PARA INTEMPERIE DE TIPO EXPULSIÓN DE 14.4 kv, 100amp.,	pza	2.00



**MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO - CONTRATISTA**



INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2P DE 15 A 50 AMPERS, TIPO QO.	pza	1.00
CRUCETA PT-200.	pza	4.00
CRUCETA PR-200.	pza	7.00
ESLABÓN FUSIBLE DE 1-80 AMP.	pza	2.00
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" DE HASTA 1.00 m DE LONGITUD Y HEBILLA DE 3/4".	pza	4.00
GRAPA REMATE PARA ACSR CAL 1/0.	pza	10.00
GRAPA PARALELA GP1.	pza	1.00
GUARDACABO TIPO G1.	pza	2.00
GUARDALÍNEAS CORTO P/ACSR CAL. 1/0.	pza	10.00
LUMINARIA TIPO ZULU LED 100W, CON BRAZO DE 1.20 M.	pza	9.00
MUERTO CANAL.	pza	2.00
MUFA SECA PARED GRUESA DE 32 mm.	pza	1.00
OJO RE.	pza	10.00
PERNO ANCLA 1PA.	pza	2.00
PERNO DOBLE ROSCA 16x457 mm (5/8"x18").	pza	16.00
POSTE DE CONCRETO PC-12-750.	pza	3.00
PROTECTOR PARA RETENIDA.	pza	2.00
REMATE P/ACSR CAL 2.	pza	20.00
SOPORTE CV1.	pza	2.00
TIRANTE H1.	pza	2.00
TIRANTE T-2.	pza	3.00
TORRE METÁLICA SENCILLA DE 12.00 m.	pza	2.00
TORRE METÁLICA DOBLE DE 12.00 m DE ALTURA.	pza	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 15kva 2F AUTOPROTEGIDO 13200-120/240v.	pza	1.00
VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8" DE 3.00m.	pza	4.00
ELABORACION Y TRAZO DE CEPAS CON APARATO PARA POSTE Y TORRE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS NECESARIAS.	pza	6.00
TRÁMITES PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO, ASÍ COMO LA FIANZA PARA LA ENTREGA DE LAS INSTALACIONES A LA C.F.E. PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.	pza	1.00
CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO ANTE C.F.E.	pza	1.00
LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA CONEXIÓN A CIRCUITO EXISTENTE.	pza	1.00
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	pza	1.00
CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 2x30A 220	pza	1.00



**MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO - CONTRATISTA**  
**TIEMPO DE EJECUCIÓN**



LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **21 DE JULIO** Y CONCLUYERON EL **29 DE AGOSTO** DEL **2022**, SEGÚN CONTRATO **H022.FISM.22**

**ESTADO FINANCIERO**

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA REPRESENTADA POR EL **CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$ 647,253.44 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 44/100. M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 647,253.44
	IMPORTE TOTAL	\$ 647,253.44

**GARANTIAS**

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE AL MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA REponsABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

**POR EL MUNICIPIO**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. JOSÉ ANTONIO NUÑEZ VEGA**  
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y  
CONSTRUCCIÓN

  
\_\_\_\_\_  
**ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE  
QUERÉTARO S.A. DE C.V.**  
**(C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ)**  
CONTRATISTA