



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **25 DE JULIO DE 2022**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN FRANCISCO SUR"**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **"SAN FRANCISCO SUR"**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS CC. **ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA**, SUPERVISOR DE OBRA; **ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA, EL **C. JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **H005.FISM.22**, CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS

CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN FRANCISCO SUR			
PRELIMINARES			
•	1,723.70	M2.	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
•	1,256.00	M2.	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO) DE 15 CM DE ESPESOR, EMPACADO CON TEPETATE, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS			
•	413.30	M3.	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.
•	31.72	M3.	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.
•	584.87	M3.	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.
TERRACERÍAS / RELLENOS			
•	430.93	M3.	SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.
PAVIMENTOS			
•	501.00	M2.	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN: 1:4.
•	1,068.40	M2.	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA (DE RECUPERACIÓN AL 85%) DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4.

OPERADO
RAMO 33
FISM-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021 - 2024

CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN			
LOCALIDAD, SAN FRANCISCO SUR			
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			
•	616.10	ML.	DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE.
•	79.40	ML.	CUNETETA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR Y 1.00 M DE DESARROLLO, EN SECCIONES DE 4.00 M, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, RESISTENCIA NORMAL.
•	1,723.70	M2.	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **01 DE JUNIO DE 2022** Y CONCLUYERON EL **25 DE JULIO DE 2022**, SEGÚN CONTRATO **H005.FISM.22**.

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA, REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$1,105,080.27 (UN MILLON CIENTO CINCO MIL OCHENTA PESOS 27/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

NO.	ESTIMACIÓN NO.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO) FINIQUITO	\$1,105,080.27
2		
3		
IMPORTE TOTAL		\$1,105,080.27

OPERADO
RAMO 33
FISM-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



GARANTÍAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA REPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA
SUPERVISOR DE OBRA

C. JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA
CONTRATISTA

**OPERADO
RAMO 33
FISM-2022**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03