



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO  
2021 – 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



## ACTA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

**07 DE JULIO DE 2023**, DERIVADO DE LA **ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO**, LA CUAL HA SIDO REVISADA Y AVALADA POR EL **ING. YOSELIN HERNÁNDEZ CORREA** SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP, ASI COMO POR EL **ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO**, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA **ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA, HUMILPAN, QRO."**, APROBADA CON RECURSOS PROVENIENTES PID 2023 (PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA "PARTICIPACIONES FEDERALES 2022" ) OBRA EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO **H032.PID2 .23**, QUIENES SE PRESENTA EN ESTE ACTO PARA FIRMAR EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CITA.

TOTAL, CONTRATADO: \$2,376,288.16  
 CONVENIO: \$ 0.00  
 TOTAL: \$ 2,376,288.16  
 TOTAL, EJERCIDO: \$2,376,288.16

ANTICIPO OTORGADO: 50%  
 IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 1,188,144.08

ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 1,188,144.08

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:  
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 13 DE ABRIL DE 2023.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE AGOSTO DE 2023.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO: 15 DE AGOSTO DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:  
 FECHA DE INICIO SEGÚN BITACORA: 13 DE ABRIL DE 2023.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN BITACORA: 07 DE JULIO DE 2023.

NOTA:

| ESTIMACIÓN No.           | FECHA DE ELABORACIÓN | PERIODOS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS |   | IMPORTE ESTIMADO | IMPORTE ACUMULADO     | IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO | IMPORTE ANTICIPO ACUMULADO |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 01 (UNO)                 | 02/MAYO/2023         | 13/ABRIL/2023                      | - | 02/MAYO/2023     | \$ 701,279.38         | \$ 701,279.38               | \$350,639.70               |
| 02 (DOS)                 | 22/MAYO/2023         | 03/MAYO/2023                       | - | 22/MAYO/2023     | \$1,256,851.45        | \$ 1,958,130.83             | \$628,425.73               |
| 03(TRES)<br>FINIQUITO    | 10/JULIO/2023        | 23/MAYO/2023                       | - | 07/JULIO/2023    | \$418,157.33          | \$2,376,288.16              | \$209,078.65               |
| <b>IMPORTES TOTALES:</b> |                      |                                    |   |                  | <b>\$2,376,288.16</b> |                             | <b>\$1,188,144.08</b>      |

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO  
2021 – 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN  
2021-2024

LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO SE DESGLOSAN EN EL BALANCE DE OBRA, LOS CUALES FUERON ESTIMADOS Y COBRADOS DE CUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, AMBOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO ANEXO A LA PRESENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR POR AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN MÁS TRABAJOS POR EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA NI POR PAGAR POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, NO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE ACTA.

**POR LA EMPRESA**

**POR LA DOP**

**ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO**  
CONTRATISTA

**ING. YOSELIN HERNÁNDEZ CORREA**  
SUPERVISOR DE OBRA

**TESTIGOS**

**POR LA EMPRESA**

**POR LA DOP**

**ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO**  
RESIDENTE DE OBRA

**LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS