



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 – 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021-2024

ACTA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

25 DE MAYO DE 2023, DERIVADO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) FINIQUITO, LA CUAL HA SIDO REVISADA Y AVALADA POR EL ING. ROGELIO VEGA CARRILLO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP, ASI COMO POR EL ING. JUAN CARLOS JIMENEZ HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ., RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DEL FRESNO AL MIRADOR, EL FRESNO, HUIMILPAN, QRO.", APROBADA CON RECURSOS PROVENIENTES FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), AÑO 2023, OBRA EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO H022.FAISMUN.23, QUIENES SE PRESENTA EN ESTE ACTO PARA FIRMAR EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CITA.

TOTAL, CONTRATADO: \$1,476,585.65
CONVENIO: \$ 0.00
TOTAL: \$1,476,585.65
TOTAL, EJERCIDO: \$1,476,585.65

ANTICIPO OTORGADO: 30%
IMPORTE DEL ANTICIPO: \$442,975.70
ANTICIPO AMORTIZADO: \$442,975.70

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:
FECHA DE INICIO SEGÚN BITACORA: 25 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN BITACORA: 23 DE JULIO DE 2023

NOTA:

| ESTIMACION No. | FECHA DE ELABORACION | PERIODOS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS | | IMPORTE ESTIMADO | IMPORTE ACUMULADO | IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO | IMPORTE ANTICIPO ACUMULADO |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO | 31/JULIO/2023 | 25/MAY/2023 | - | 23/JULIO/2023 | \$1,476,585.65 | \$1,476,585.65 | \$442,975.70 |
| IMPORTE TOTALES: | | | | | \$1,476,585.65 | | \$442,975.70 |

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 – 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
 2021-2024

LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO SE DESGLOSAN EN EL BALANCE DE OBRA, LOS CUALES FUERON ESTIMADOS Y COBRADOS DE CUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, AMBOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO ANEXO A LA PRESENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR POR AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN MÁS TRABAJOS POR EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA NI POR PAGAR POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, NO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE ACTA.

POR LA EMPRESA

POR LA DOP

C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ
 CONTRATISTA

ING. ROGELIO VEGA CARRILLO
 SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS

POR LA EMPRESA

POR LA DOP

ING. JUAN CARLOS JIMENEZ HERNÁNDEZ
 RESIDENTE DE OBRA

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa".