




MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 – 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



ACTA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

21 DE AGOSTO DE 2023, DERIVADO DE LAS ESTIMACIÓN No. 1 (UNO), ESTIMACIÓN No. 2 (DOS), ESTIMACIÓN No 3 (TRES), ESTIMACIÓN No 4 (CUATRO) Y ESTIMACIÓN No 5 (CINCO) FINIQUITO, LA CUAL HA SIDO REVISADA Y AVALADA POR EL ING. ROGELIO VEGA CARRILLO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, ASI COMO POR EL C. KEVIN ADRIAN HERNANDEZ LOYOLA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ADIBSA S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE HACIENDA EL MILAGRO, EN LA LOCALIDAD DE TAPONAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN.", APROBADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FAISMUN 2023 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) 2023, OBRA EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO H010.FAISMUN.23, QUIENES SE PRESENTA EN ESTE ACTO PARA FIRMAR EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CITA.

TOTAL, CONTRATADO: \$ 1,298,718.26
CONVENIO: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1,298,718.26
TOTAL, EJERCIDO: \$ 1,298,718.26

ANTICIPO OTORGADO: 30%
IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 389,615.48
ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 389,615.48

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 30 DE JULIO DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO: 18 DE AGOSTO DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:
FECHA DE INICIO SEGÚN BITÁCORA: 01 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN BITÁCORA: 18 DE AGOSTO DE 2023.

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.


Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 – 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021-2024


NOTA:

ESTIMACIÓN No.	FECHA DE ELABORACIÓN	PERIODOS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS			IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO	IMPORTE ANTICIPO ACUMULADO
			-					
1 (UNO)	17/JULIO/2023	01/JULIO/2023	-	14/JULIO/2023	\$ 347,554.55	\$ 347,554.55	\$ 104,266.37	\$ 104,266.37
2 (DOS)	31/JULIO/2023	15/JULIO/2023	-	26/JULIO/2023	\$ 338,323.05	\$ 685,877.60	\$ 101,496.92	\$ 205,763.28
3 (TRES)	08/AGO/2023	29/JUL/2023	-	07/AGO/2023	\$ 378,515.80	\$ 1,064,393.40	\$ 113,554.74	\$ 319,318.02
4 (CUATRO)	14/AGO/2023	08/AGO/2023	-	14/AGO/2023	\$ 221,281.45	\$ 1,285,674.85	\$ 66,384.44	\$ 385,702.47
5 (CINCO) FINIQUITO	18/AGO/2023	15/AGO/2023	-	18/AGO/2023	\$ 13,043.41	\$ 1,298,718.26	\$ 3,913.01	\$ 389,615.48
IMPORTES TOTALES:						\$ 1,298,718.26		\$ 389,615.48



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 – 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO SE DESGLOSAN EN EL BALANCE DE OBRA, LOS CUALES FUERON ESTIMADOS Y COBRADOS DE CUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, AMBOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO ANEXO A LA PRESENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR POR AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN MÁS TRABAJOS POR EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA NI POR PAGAR POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, NO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE ACTA.

POR LA EMPRESA

KEVIN ADRIAN HERNANDEZ LOYOLA
APODERADO LEGAL

POR LA SOP

ING. ROGELIO VEGA CARRILLO
SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS

POR LA EMPRESA

ARQ. LUIS FELIPE ESCAMILLA GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA SOP

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa".