



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

2021 - 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

HUIMILPAN
2021-2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **07 DE JULIO DE 2023**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA, HUMILPAN, QRO."** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **"LA CEJA"**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. **ING. YOSELIN HERNÁNDEZ CORREA**, SUPERVISOR DE OBRA; C. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA Y EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA **ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **H032.PID2.23**, CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CLAVE	CONCEPTO	UN	TOTAL
700000	ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	pza	1.00
700005	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	m2	2,009.07
701253	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE EN BUENAS CONDICIONES, SEGÚN VALORACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	m3	0.00
25000	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m..	m3	582.77
702413	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO	m3	0.00
702421	CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	757.60
702422	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	135.34
702422	ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	0.00
707201	RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, PARA DAR NIVEL DE BANQUETAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO.	m3	364.68
703606	SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.	m3	217.43
704056	PAVIMENTO ESTAMPADO DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO MR-38 ESPESOR DE 15 CMS. CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 AGREGANDO FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZÓN DE 1 KG/M3 DE CONCRETO Y JUNTAS INDUCIDAS POR CORTE A CADA 4.00 MTS DE SEPARACIÓN EN EL SENTIDO TRANSVERSAL A LA CALLE, COLOCACIÓN DE COLA DE RATA DE 1/4" DIÁMETRO, APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO MEDIANTE CALAFATEO EN JUNTAS, ACABADO ESTAMPADO A COLOR (ESPECIFICACIONES DE PROYECTO),	m2	795.67
153541	DRENAJE PLUVIAL SUBTERRÁNEO CON 2 TUBO DE 8" DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 80 CM DE ANCHO POR 0.40-0.50 CM DE ALTURA.	m	103.10

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021-2024

153542	DRENAJE PLUVIAL SUBTERRÁNEO CON 2 TUBO DE 10" DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 80 CM DE ANCHO POR 0.40-0.50 CM DE ALTURA.	m	0.00
652043	TRINCHERA PARA RECIBIR AGUA PLUVIAL DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, DE 60 CM DE ANCHO POR 0.40-0.50 CM DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES, PISO DE 10 CM DE ESPESOR, MUROS DE 10 CM DE ESPESOR Y REJILLA PREFABRICADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	ml	24.44
704549S	BANQUETA ESTAMPADA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 kg/cm2 ACABADO ESTAMPADO A COLOR (ESPECIFICACIONES DE PROYECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.	m2	724.04
704650	CICLOVIA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, TERMINADO RAYADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5M..	m2	491.57
70451-3	GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=200 kg./cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.	m	0.00
706002	DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TMA. 3/4", ACABADO APARENTE.	m	0.00
706003	DENTELLÓN DE 10 X 10 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TMA. 3/4", ACABADO APARENTE.	m	387.32
9190105	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	1,512.99
AT-01	GUARNICIÓN de 15x20x20 cm DE CONCRETO f'c=150 kg./cm2, PREMEZCLADO, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.	m	408.00
AT-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES BASE SOLVENTE (B.1.) SEGÚN NORMA N-CTM-5-01-001/05,	m	408.00
AT-03	DENTELLÓN DE 10 X 20 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TMA. 3/4", ACABADO APARENTE.	m	130.00

TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **13 DE ABRIL DEL 2023** Y CONCLUYERON EL **07 DE JULIO DEL 2023**, SEGÚN CONTRATO **H032.PID2.23**.




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021-2024

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA Y REPRESENTADA POR EL ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE \$(DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.), INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACION NO. 1	\$701,279.38
2	ESTIMACION NO. 2	\$1,256,851.45
3	ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO)	\$418,157.33
IMPORTE TOTAL		\$2,376,288.16

GARANTIAS


CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA REPOSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO


 LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


 ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
 COORD.DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN


 ING. YOSELIN HERNANDEZ CORREA
 SUPERVISOR DE OBRA


 ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO
 CONTRATISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03