



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **3 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ALEGRE, MUNICIPIO DE HUIMILPAN."**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **BARRIO ALEGRE, LAGUNILLAS**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. **ING. IGNACIO GUDIÑO MARTÍNEZ**, SUPERVISOR DE OBRA; C. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA **GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOVILIARIO S.A. DE C.V.**, EL REPRESENTANTE LEGAL **ING. ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **H002.FAISMUN.23**, CONSISTENTES EN:

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2023**

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES		
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	1.00	PZA
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	1,787.44	M2
DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO) DE 15 cm DE ESPESOR, EMPACADO CON TEPETATE, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	1,266.60	M2
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS.		
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	483.23	M3
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	51.32	M3
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO	705.18	M3
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	705.18	M3
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	1,410.36	M3/KM
TERRACERÍAS / RELLENOS		
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M.	20.00	M3
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.	509.05	M3
PAVIMENTOS		
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA (DE RECUPERACIÓN AL 50%) DE 15 cm DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4	687.45	M2
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	792.50	M2
DENTELLONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS		
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO f'c=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE.	177.52	M
GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=150 kg./cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.	123.16	M
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.	100.00	M2

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2023**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021-2024

SEÑALETICA		
TOPE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1: 4. DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO DE 4.00 m DE DESARROLLO.	14.10	M
SEÑALAMIENTO SP-42 (SEÑAL PREVENTIVA DE "TOPE"), DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT.	4.00	PZA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	1.00	PZA
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 6" DE DIAMETRO	2.00	PZA
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE 0.60X1.20 M DE DIAMETRO.	3.00	PZA
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	1,787.44	M2
CONCEPTOS NUEVOS		
PISO ESTAMPADO DE 15 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10 CON UN CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 AGREGAR FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZÓN DE 1 KG/M3. AGREGADO MAXIMO DE 1 ½", CON COLOR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA (TERRACOTA) .	108.31	M2

TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **6 DE JULIO DE 2023** Y CONCLUYERON EL **3 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, SEGÚN CONTRATO **H002.FAISMUN.23**.

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2023**

[Handwritten signature]

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA **GRUPO MENRO DESAROLLADOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ING. VLADIMIR MÉNDEZ OROZCO**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$1,297,989.40 (UN MILLON, DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUEINTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 744,903.55
2	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$ 518,956.22
3	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO.	\$ 34,129.63
IMPORTE TOTAL		\$ 1,297,989.40

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ING. IGNACIO GUDIÑO MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2023

POR LA CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO
CONTRATISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03