



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **24 DE JULIO DE 2023**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **“CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN.”**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **“EL GRANJENO”**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. **ING. ROGELIO VEGA CARRILLO**, SUPERVISOR DE OBRA; C. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA **KEVIN ADRIAN HERNANDEZ LOYOLA**, EL REPRESENTANTE LEGAL **KEVIN ADRIAN HERNANDEZ LOYOLA** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **H011.FAISMUN.23**, CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES		
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	1.00	PZA
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	1614.64	M2
DEMOLICIÓN MANUAL (CON EQUIPO LIGERO) DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE (BANQUETAS, PISOS, RAMPAS Y GUARNICIONES)	0.79	M3
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS.		
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	165.66	M3
RELLENOS		
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, PARA DAR NIVEL DE BANQUETAS COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M.	616.25	M3
DENTELLONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS		
GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=150 kg./cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.	1095.00	M
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.	1193.13	M2
BANQUETA PARA ACCESO VEHICULAR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=200 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.	87.72	M2
ALCANTARILLA		
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 19 mm.	6.83	M2
MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR DE 0.00 m A 2.00 m DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4.	4.72	M3
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, FY=4200 kg/cm2, DIÁMETROS DEL No. 3 AL No. 8	208.38	KG
CIMBRA APARENTE EN LOSAS Y TRABES CON TRIPLAY DE 16 mm Y MADERA DE SEGUNDA HASTA UNA ALTURA DE 2.50 m.	14.38	M2
CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, VACIADO CON BOTES. CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REVENIMIENTO DE 10 CM., T.M.A.19 MM., RESISTENCIA NORMAL.	3.38	M3
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	1537.20	M2
ATÍPICOS		

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



SUMINISTRO E INSTALACIÓN LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1" DE DIAMETRO RD-9	281.00	ML
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR TERRACOTA EN BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO	1127.06	M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL CON TUBULAR DE 2" COLOR VERDE	9.40	ML

TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **4 DE MAYO DE 2023** Y CONCLUYERON EL **2 DE JULIO DE 2023**, SEGÚN CONTRATO **H011.FAISMUN.23**.

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA **ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **KEVIN ADRIAN HERNANDEZ LOYOLA**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$1,397,280.37 (UN MILLON, TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUEINTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 441,964.18
2	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$767,140.07
3	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO	\$188,176.12
IMPORTE TOTAL		\$ 1,397,280.37

GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ING. ROGELIO VEGA CARRILLO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

KEVIN ADRIAN HERNANDEZ LOYOLA
CONTRATISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA

LAS MONJAS, HUIMILPAN, QRO., A 24 DE JULIO DE 2023.

REUNIDOS EN SITIO DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN.” EN LA COMUNIDAD DE: EL GRANJENO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SÚAREZ, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., Y BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL GRANJENO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO E INSERTA EN EL PROGRAMA FAISMUN 2023 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) 2023.

ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
\$1,397,280.37			\$1,397,280.37	599 HABITANTES

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO H011.FAISMUN.23, FECHA DE INICIO 04 DE MAYO DE 2023 Y CONCLUYERON 02 DE JULIO DE 2023.

METAS DE PROYECTO:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES		
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	1.00	PZA
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	1614.64	M2
DEMOLICIÓN MANUAL (CON EQUIPO LIGERO) DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE (BANQUETAS, PISOS, RAMPAS Y GUARNICIONES)	0.79	M3
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS.		
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	165.66	M3
RELLENOS		
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, PARA DAR NIVEL DE BANQUETAS COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M.	616.25	M3

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



DENTELLONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS		
GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO $f_c=150$ kg./cm ² , HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.	1095.00	M
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO $f_c=150$ kg/cm ² , HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.	1193.13	M2
BANQUETA PARA ACCESO VEHICULAR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO $f_c=200$ kg/cm ² , HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.	87.72	M2
ALCANTARILLA		
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $f_c=100$ kg/cm ² DE 5 cm DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 19 mm.	6.83	M2
MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR DE 0.00 m A 2.00 m DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4.	4.72	M3
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, $FY=4200$ kg/cm ² , DIÁMETROS DEL No. 3 AL No. 8	208.38	KG
CIMBRA APARENTE EN LOSAS Y TRABES CON TRIPLAY DE 16 mm Y MADERA DE SEGUNDA HASTA UNA ALTURA DE 2.50 m.	14.38	M2
CONCRETO HIDRÁULICO $F'C=250$ KG/CM ² EN ESTRUCTURA, VACIADO CON BOTES. CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REVENIMIENTO DE 10 CM., T.M.A.19 MM., RESISTENCIA NORMAL.	3.38	M3
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	1537.20	M2
ATÍPICOS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1" DE DIAMETRO RD-9	281.00	ML
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR TERRACOTA EN BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO	1127.06	M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL CON TUBULAR DE 2" COLOR VERDE	9.40	ML

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A **599 HABITANTES.**

OBSERVACIONES:

CUMPLIDO EL OBJETIVO, FIRMAN DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN.

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



CUMPLIDO EL OBJETIVO, FIRMAN DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA EJECUTORA

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

TESTIGO

ING. ROGELIO VEGA CARRILLO
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE POR LA COMUNIDAD

C. KATYA NORI ROMO MORENO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03