



**MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO**  
**2021 - 2024**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN**



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.**

SIENDO LAS **14:00 HORAS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2023**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **“CONSTRUCCIÓN DE CALLE HACIENDA EL MILAGRO, EN LA LOCALIDAD DE TAPONAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN.”**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **“TAPONAS”**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. **ING. ROGELIO VEGA CARRILLO**, SUPERVISOR DE OBRA; C. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA **KEVIN ADRIAN HERNANDEZ LOYOLA**, EL REPRESENTANTE LEGAL **KEVIN ADRIAN HERNANDEZ LOYOLA** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **H010.FAISMUN.23**, CONSISTENTES EN:

**DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS**

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
<b>PRELIMINARES</b>		
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	1.00	PZA
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	1,689.63	M2
DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO) EMPACADO CON TEPETATE CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL	1,200.58	M2
DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE EN BUENAS CONDICIONES, SEGÚN VALORACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	4.60	M2
<b>EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS.</b>		
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	472.75	M3
<b>TERRACERÍAS</b>		
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, PARA DAR NIVEL DE BANQUETAS COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M.	48.33	M3
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95% DEL PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DE LA COMPACTACIÓN.	426.58	M3
<b>PAVIMENTOS</b>		
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA (DE RECUPERACIÓN AL 50%) DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO	522.24	M2
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA (SIN RECUPERACIÓN) DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO	637.15	M2
<b>DENTELLONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		
DENTELLON DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA	154.22	ML
GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=150 kg./cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.	243.31	ML
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.	200.71	M2
BANQUETA PARA ACCESO VEHICULAR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=200 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.	36.31	M2

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN**

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



**MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO**  
**2021 - 2024**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN**



SEÑALETICA		
TOPE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO	10.20	ML
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	17.00	PZA
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	887.48	M2
ATÍPICOS		
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/M2 DE 5 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA	14.13	M2
MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR DE 0.00 m A 2.00 m DE ALTURA,	8.70	M3
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR TERRACOTA EN BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO	68.28	M2
PISO ESTAMPADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE COLOR TERRACOTA	259.20	M2

**TIEMPO DE EJECUCIÓN**

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **01 DE JULIO DE 2023** Y CONCLUYERON EL **18 DE AGOSTO DE 2023**, SEGÚN CONTRATO **H010.FAISMUN.23**.

**ESTADO FINANCIERO**

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA **ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **KEVIN ADRIAN HERNANDEZ LOYOLA**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$1,298,718.26 (UN MILLON, DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUEINTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 347,554.55
2	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$ 338,323.05
3	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)	\$ 378,515.80
4	ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)	\$ 221,281.45
5	ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) FINIQUITO	\$ 13,043.41
IMPORTE TOTAL		\$ 1,298,718.26

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN**

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



**MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO**  
**2021 - 2024**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN**




**HUIMILPAN**  
2021-2024

**GARANTIAS**

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA REPOSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

**POR EL MUNICIPIO**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
**ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**  
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ROGELIO VEGA CARRILLO**  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR LA CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**KEVIN ADRIÁN HERNÁNDEZ LOYOLA**  
CONTRATISTA

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN**

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03