



ACTA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

27 DE JUNIO DE 2023, DERIVADO DE LA **ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO**, LA CUAL HA SIDO REVISADA Y AVALADA POR EL **ING. J. ABRAHAM FRANCO NIETO** SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP, ASI COMO POR EL **ING. LAURA AEJANDRA NAVARRETE ARCEGA**, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: **GRUPO MENRO DESARROLLADO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.**, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "**CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS "DANIEL COSIO", EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA, HUIMILPAN, QRO**", APROBADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO (PARTICIPACIONES FEDERALES 2021), OBRA EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO **H027.PID1.23**, QUIENES SE PRESENTA EN ESTE ACTO PARA FIRMAR EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CITA.

TOTAL CONTRATADO: \$1.062,737.63
CONVENIO: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.062,737.63
TOTAL EJERCIDO: \$ 1.062,737.63

ANTICIPO OTORGADO: 30%
IMPORTE DEL ANTICIPO: \$318,821.29
ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 318,821.29

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE ABRIL DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 08 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO: 07 DE JULIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:
FECHA DE INICIO SEGÚN BITACORA: 10 DE ABRIL DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN BITACORA: 27 DE JUNIO DE 2023.



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 – 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

**NOTA:**

ESTIMACIÓN No.	FECHA DE ELABORACIÓN	PERIODOS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS			IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO	IMPORTE ANTICIPO ACUMULADO
01 (UNO)	12/ABRIL/2023	11/ABRIL/2023	-	11/MAYO/2023	\$ 374,347.68	\$ 374,347.68	\$ 127,528.52	\$ 127,528.52
02(DOS)	30/MAYO/2023	12/MAYO/2023		29/MAYO/2023	\$ 331,531.39	\$ 705,879.07	\$ 99,459.42	\$ 226,987.94
03(TRES)	21/MAYO/2023	20/MAYO/2023		20/JUNIO/2023	\$ 323,768.40	\$ 1,029,647.47	\$ 91,833.35	\$ 318,821.29
04 (CUATRO) FINIQUITO	30/JUNIO/2023	21/JUNIO/2023		27/JUNIO/2023	\$ 33,090.16	\$ 1,062,737.63	0.00	0.00
IMPORTE TOTALES:					\$ 1,062,737.63			\$ 318,821.29

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Gro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 – 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO SE DESGLOSAN EN EL BALANCE DE OBRA, LOS CUALES FUERON ESTIMADOS Y COBRADOS DE CUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, AMBOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO ANEXO A LA PRESENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR POR AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN MÁS TRABAJOS POR EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA NI POR PAGAR POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, NO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE ACTA.

POR LA EMPRESA

POR LA SOP



ING. ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO MENRO DESARROLLADO INMOBILIARIO S.A. DE
C.V.



ING. J. ABRAHAM FRANCO NIETO
SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS

POR LA EMPRESA

POR LA SOP



ING. LAURA AEJANDRA NAVARRETE ARCEGA
RESIDENTE DE OBRA



LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS