




MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 – 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021-2024

ACTA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

11 DE JULIO DE 2023, DERIVADO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO, LA CUAL HA SIDO REVISADA Y AVALADA POR EL ING. YOSELIN HERNÁNDEZ CORREA SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP, ASI COMO POR EL ARQ. DANIEL FLORES VAZQUEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA C. JOVANE FLORES VAZQUEZ, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE CHIHUAHUA, EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA, MUNICIPIO DE HUIMILPAN.", APROBADA CON RECURSOS PROVENIENTES FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), AÑO 2023.

OBRA EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO H004.FAISMUN.23, QUIENES SE PRESENTA EN ESTE ACTO PARA FIRMAR EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CITA.

TOTAL, CONTRATADO: \$1,293,769.25
CONVENIO: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1,293,769.25
TOTAL, EJERCIDO: \$1,293,759.08

ANTICIPO OTORGADO: 30%
IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 388,130.78

ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 388,130.78

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28 DE ABRIL DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 25 DE JULIO DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO: 31 DE JULIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:
FECHA DE INICIO SEGÚN BITACORA: 28 DE ABRIL DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN BITACORA: 11 DE JULIO DE 2023.


NOTA:

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2023**

| ESTIMACIÓN No. | FECHA DE ELABORACIÓN | PERIODOS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS | | | IMPORTE ESTIMADO | IMPORTE ACUMULADO | IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO | IMPORTE ANTICIPO ACUMULADO |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---|---------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 01 (UNO) | 29/MAY/2023 | 28/ABR/2023 | - | 26/MAY/2023 | \$ 1,245,698.25 | \$ 1,245,698.25 | \$388,130.78 | \$388,130.78 |
| 02 (DOS) FINIQUITO | 14/JULIO/2023 | 27/MAY/2023 | | 11/JULIO/2023 | \$48,060.83 | \$ 1,293,759.08 | | |
| IMPORTE TOTAL: | | | | | | \$ 1,293,759.08 | | \$388,130.78 |


Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021-2024

LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO SE DESGLOSAN EN EL BALANCE DE OBRA, LOS CUALES FUERON ESTIMADOS Y COBRADOS DE CUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, AMBOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO ANEXO A LA PRESENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR POR AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN MÁS TRABAJOS POR EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA NI POR PAGAR POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, NO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE ACTA.

POR LA EMPRESA

POR LA DOP

C. JOVANE FLORES VAZQUEZ
CONTRATISTA

ING. YOSELIN HERNÁNDEZ CORREA
SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS

POR LA EMPRESA

POR LA DOP

ARQ. DANIEL FLORES VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2023

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa".