



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2022, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: “AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LA CEJA, HUIMILPAN; QRO.” UBICADA EN LA COMUNIDAD DE “LA CEJA”, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. ING. YOSELIN HERNÁNDEZ CORREA, SUPERVISOR DE OBRA, C. ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA, CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V. EL REPRESENTANTE LEGAL C. ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. H016.FISM.22, CONSISTENTES EN:

**OPERADO
RAMO 33
FISM-2022**

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES		
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	pza	1.00
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	m2	592.00
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS		
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	80.60
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	536.31
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO..	m3	909.25
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	m3	909.25
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	1,818.49
RELLENOS		
PLANTILLA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO A REBOTE Y HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPA DE 10 cm DE ESPESOR.	m3	47.36
ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, HUMEDAD ÓPTIMA. MEDIDO COMPACTO.	m3	230.50
RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, EN ZANJAS, SOBRE "LOMO" DE TUBERÍA, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO..	m3	232.89
TUBERÍAS		
TUBO DE 10" (250 mm) DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5..	m	592.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021-2024

DESCARGAS Y POZOS DE VISITA		
DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 6" (150mm) DE DIÁMETRO, DE UNA LONGITUD PROMEDIO DE 6.00 m.	pza	33.00
REGISTRO SANITARIO DE 40x60 cm (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR, FORJADO DE MURO DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 cm (NOMINALES), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.	pza	33.00
SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA GRIS PARA ADVERTENCIA DE TUBERÍA EN ZANJA, CON LA LEYENDA "CEA-LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, TEL (442) 2110066", COLOCADA EN FORMA LONGITUDINAL BAJO EL NIVEL DE PISO TERMINADO.	m	568.60
POZO DE VISITA COMÚN DE HASTA 1.20 m DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 m DE DIÁMETRO INTERIOR.	pza	5.00
POZO DE VISITA COMÚN DE 1.51 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 m DE DIÁMETRO INTERIOR.	pza	2.00
CONEXIÓN DE TUBERÍA A POZO DE VISITA EXISTENTE, DE ACUERDO A LO INDICADO POR SUPERVISIÓN.	pza	6.00
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	pza	8.00
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	m2	576.38

OPERADO
RAMO 33
FISM-2022

TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **30 DE JUNIO DE 2022** Y CONCLUYERON EL **20 DE OCTUBRE DE 2022**, SEGÚN CONTRATO **H016.FISM.22**.

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$1,453,350.94 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 94/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACION NO. 1 (UNO)	\$445,012.70
2	ESTIMACION NO. 2 (DOS)	\$657,931.46
3	ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$342,724.55
4	ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO	\$7,682.23
IMPORTE TOTAL		\$1,453,350.94

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA REPOSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO



LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORD.DE
SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



ING. YOSELIN HERNÁNDEZ CORREA
SUPERVISOR DE OBRA



CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V
(C. ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO)
CONTRATISTA

OPERADO
RAMO 33
FISM-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03