



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **07 DE NOVIEMBRE DE 2023**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **“AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL MILAGRO, HUIMILPAN.”**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **“EL MILAGRO”**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. **ING. ROGELIO VEGA CARRILLO**, SUPERVISOR DE OBRA; C. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA **ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO**, EL REPRESENTANTE LEGAL **ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **H017.FAISMUN.23**, CONSISTENTES EN:

OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2023

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES		
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	1.00	PZA
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	370.52	M2
DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO) EMPACADO CON TEPETATE CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL	255.23	M2
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS.		
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	149.85	M3
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO.	526.60	M3
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	577.64	M3
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES.	1,155.29	M3/KM
RELLENOS		
PLANTILLA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO A REBOTE Y HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPA DE 10 cm DE ESPESOR.	9.50	M3
RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, EN ZANJAS, SOBRE "LOMO" DE TUBERÍA, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 95% DE SU P.V.S.M.	88.25	M3
TUBERÍAS		
TUBO DE 12" (315 mm) DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5	93.00	ML
DESCARGAS Y POZOS DE VISITA		
DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 6" (150mm) DE DIÁMETRO, DE UNA LONGITUD PROMEDIO DE 8.50 m.	1.00	PZA
REGISTRO SANITARIO DE 40x60 cm (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO $f_c=200$ kg/cm ² DE 10 cm DE ESPESOR, FORJADO DE MURO DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 cm (NOMINALES), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5,	1.00	PZA
SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA GRIS PARA ADVERTENCIA DE TUBERÍA EN ZANJA, CON LA LEYENDA "CEA-LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, TEL (442) 2110066"	93.00	ML
POZO DE VISITA COMÚN DE HASTA 1.50 m DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.50 m DE DIÁMETRO INTERIOR.	2.00	PZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN
2021-2024

POZO DE VISITA COMÚN DE 1.51 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 m DE DIÁMETRO INTERIOR.	1.00	PZA
CONEXIÓN DE TUBERÍA A POZO DE VISITA EXISTENTE, DE ACUERDO A LO INDICADO POR SUPERVISIÓN.	1.00	PZA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	267.53	M2
ENCOFRADO DE TUBERÍA CON CONCRETO f'c=150 kg/cm2, HECHO EN OBRA, TMA 19 mm, REV NORMAL.	17.18	M3
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	370.52	M2
ATÍPICOS		
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	80.26	M3
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.	49.20	M3
REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6" DE DIAM. Y CODOS DE PVC 6" LONGITUD PROMEDIO DE 3.00 MTS.	1.00	PZA
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN EXISTENTE, DE 60 CMS DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 0.30 MTS DE ALTURA	1.00	PZA

TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **10 DE OCTUBRE DE 2023** Y CONCLUYERON EL **06 DE NOVIEMBRE DE 2023**, SEGÚN CONTRATO **H017.FAISMUN.23**.

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2023**

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA **ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO**, REPRESENTADA POR EL **ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$595,615.57 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 57/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUEINTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 306,576.47
2	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 289,039.10
IMPORTE TOTAL		\$ 595,615.57

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO



LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



ING. ROGELIO VEGA CARRILLO
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO
RAMO 33
FAISMUN-2023

POR LA CONTRATISTA



ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO
CONTRATISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03