




MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 – 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



ACTA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

17 DE NOVIEMBRE DE 2023, DERIVADO DE LA ESTIMACIÓN No. 2(DOS) FINIQUITO, LA CUAL HA SIDO REVISADA Y AVALADA POR EL ING. YOSELIN HERNÁNDEZ CORREA SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP, ASI COMO POR EL ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN.", APROBADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), AÑO 2023 OBRA EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO H007.FAISMUN.23, QUIENES SE PRESENTA EN ESTE ACTO PARA FIRMAR EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CITA.

TOTAL, CONTRATADO: \$496,264.16
CONVENIO: \$ 0.00
TOTAL: \$ 496,264.16
TOTAL, EJERCIDO: \$496,296.16

ANTICIPO OTORGADO: 30%
IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 148,879.25

ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 148,264.25

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 04 DE OCTUBRE DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 02 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:
FECHA DE INICIO SEGÚN BITACORA: 04 DE OCTUBRE DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN BITACORA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

NOTA:

ESTIMACIÓN No.	FECHA DE ELABORACIÓN	PERIODOS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS			IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO	IMPORTE ANTICIPO ACUMULADO
01 (UNO)	19/OCT/2023	04/OCT/2023	-	19/OCT/2023	\$ 478,064.32	\$ 478,064.32	\$148,879.25	\$148,879.25
02 (DOS) FINIQUITO	17/NOV/2023	20/OCT/2023	-	17/NOV/2023	\$ 18,199.84	\$ 18,199.84		
IMPORTES TOTALES:						\$496,264.16		\$148,879.25

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 – 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO SE DESGLOSAN EN EL BALANCE DE OBRA, LOS CUALES FUERON ESTIMADOS Y COBRADOS DE CUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, AMBOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO ANEXO A LA PRESENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR POR AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN MÁS TRABAJOS POR EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA NI POR PAGAR POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, NO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE ACTA.

POR LA EMPRESA

POR LA DOP



ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO
CONTRATISTA



ING. YOSELIN HERNÁNDEZ CORREA
SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS

POR LA EMPRESA

POR LA DOP



ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO
RESIDENTE DE OBRA



LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa".