



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **29 DE NOVIEMBRE DE 2024**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **“CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO.”**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **“SAN PEDRO”**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. **ING. ALAN OLVERA LÓPEZ**, SUPERVISOR DE OBRA; C. **ING. HUGO FERNANDO MÁRQUEZ ZÚÑIGA**, COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES INICIALES, Y EL **ING. VÍCTOR GARDUÑO FONSECA** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA **C. REYNALDO FAJARDO ORTA**, EL REPRESENTANTE LEGAL **F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **MHQ.07.FAISMUN.24**, CONSISTENTES EN:

### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA RECEPCIONADA

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
<b>PRELIMINARES</b>		
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	1.00	PZA
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	1244.75	M2
<b>EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS</b>		
EXCAVACIÓN MÉCANICA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	603.54	M3
CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	784.60	M3
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, A PRIMER KIOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO	784.60	M3
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	2353.80	M3/KM
<b>TERRACERÍAS / RELLENOS</b>		
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR	53.03	M3
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COPACTADA AL 95% DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.	248.47	M3
<b>PAVIMENTOS</b>		
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3	1093.49	M2
<b>DENTELLONES GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		
DENTELLÓN DE 15X30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA	15.80	M
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 kg/cm2 CON COLOR ROJO TERRACOTA, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, ACBADO ESCOBILLADO	116.54	M2
BANQUETA PARA ACCESO VEHICULAR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=200 kg/cm2 CON COLOR ROJO TERRACOTA, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TERMINADO ESCOBILLADO	14.52	M2
<b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>		
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	6	PZA
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO	3	PZA
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN	1	PZA
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO	1208.06	M2
<b>ATÍPICOS</b>		

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



REUBICACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN MAL ESTADO CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO; CONSISTE EN RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE DAÑADA, EXCAVACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NUEVA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIAMETRO	83.32	M
--	-------	---

### TIEMPO DE EJECUCIÓN

LA OBRA DESCRITA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **23 DE OCTUBRE DE 2024** Y CONCLUYERON EL **29 DE NOVIEMBRE DE 2024**, SEGÚN CONTRATO **MHQ.07.FAISMUN.24**.

### ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA **F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. REYNALDO FAJARDO ORTA**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$995,669.13 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 13/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUEINTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO).	\$ 748,595.18
2	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO	\$247,073.95
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 995,669.13</b>

### GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

**POR EL MUNICIPIO**



---

**ING. VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



---

**ING. HUGO FERNÁNDO MÁRQUEZ ZÚÑIGA**  
COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES  
INICIALES



---

**ING. ALAN OLVERA LÓPEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR LA CONTRATISTA**



---

**C. REYNALDO FAJARDO ORTA**  
REPRESENTANTE LEGAL DE F&F EXCAVACIONES Y TERRACERÍAS S.A. DE C.V.

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA

SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO., A 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

REUNIDOS EN SITIO DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO.” EN LA COMUNIDAD DE: SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR EL ING. VÍCTOR GARDUÑO FONSECA, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., Y BENEFICIARIOS, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO E INSERTA EN EL PROGRAMA FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2024.

### ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
\$ 995,669.13			\$995,669.13	150 HABITANTES

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO MHQ.07.FAISMUN.24, FECHA DE INICIO 23 DE OCTUBRE DE 2024 Y CONCLUYERON 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

### METAS DE PROYECTO:

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
<b>PRELIMINARES</b>		
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	1.00	PZA
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	1244.75	M2
<b>EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS</b>		
EXCAVACIÓN MÉCANICA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	603.54	M3
CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	784.60	M3
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, A PRIMER KIOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO	784.60	M3
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	2353.80	M3/KM
<b>TERRACERÍAS / RELLENOS</b>		
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR	53.03	M3
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COPACTADA AL 95% DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.	248.47	M3
<b>PAVIMENTOS</b>		
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3	1093.49	M2
<b>DENTELLONES GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		
DENTELLÓN DE 15X30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'c 200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA	15.80	M
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 kg/cm2 CON COLOR ROJO TERRACOTA, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, ACBADO ESCOBILLADO	116.54	M2

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



BANQUETA PARA ACCESO VEHICULAR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO $f_c=200$ kg/cm <sup>2</sup> CON COLOR ROJO TERRACOTA, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TERMINADO ESCOBILLADO	14.52	M2
<b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>		
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	6	PZA
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO	3	PZA
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN	1	PZA
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO	1208.06	M2
<b>ATÍPICOS</b>		
REUBICACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN MAL ESTADO CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO; CONSISTE EN RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE DAÑADA, EXCAVACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NUEVA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIAMETRO	83.32	M

**BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 150 HABITANTES.**

OBSERVACIONES:

CUMPLIDO EL OBJETIVO, FIRMAN DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA POR LA EJECUTORA**


  
\_\_\_\_\_  
**ING. VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
**ING. HUGO FERNANDO MÁRQUEZ ZÚÑIGA**  
COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES INICIALES

**TESTIGO**

**RECIBE POR LA COMUNIDAD**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ALAN OLVERA LÓPEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
**C. JAVIER HUERTA**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



## ACTA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

**29 DE NOVIEMBRE DE 2024**, DERIVADO DE LA **ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO**, LA CUAL HA SIDO REVISADA Y AVALADA POR EL **ING. ALAN OLVERA LÓPEZ** SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, ASI COMO POR EL **ING. JOSE SALVADOR AGUILAR CAMACHO**, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA **F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO"**, APROBADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA **FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2024**, OBRA EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO **MHQ.07.FAISMUN.24**, QUIENES SE PRESENTA EN ESTE ACTO PARA FIRMAR EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CITA.

TOTAL, CONTRATADO: \$ 995,669.13  
 CONVENIO: \$ 0.00  
 TOTAL: \$ 995,669.13  
 TOTAL, EJERCIDO: \$ 995,669.13

ANTICIPO OTORGADO: 30%

IMPORTE DEL ANTICIPO: \$298,700.74  
 ANTICIPO AMORTIZADO: \$298,700.74

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:  
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 23 DE OCTUBRE DE 2024.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:  
 FECHA DE INICIO SEGÚN BITÁCORA: 23 DE OCTUBRE DE 2024.  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN BITÁCORA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

NOTA:

ESTIMACIÓN No.	FECHA DE ELABORACIÓN	PERIODOS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS			IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO	IMPORTE ANTICIPO ACUMULADO
1 (UNO)	25/NOV/2024	23/OCT/2024	-	25/NOV/2024	\$ 748,595.18	\$ 748,595.18	\$ 224,578.55	\$ 224,578.55
2 (DOS)	29/NOV/2024	25/NOV/2024	-	29/NOV/2024	\$247,073.95	\$995,669.13	\$74,122.19	\$298,700.74
<b>IMPORTE TOTALES:</b>						<b>\$ 995,669.13</b>		<b>\$ 298,700.74</b>

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO SE DESGLOSAN EN EL BALANCE DE OBRA, LOS CUALES FUERON ESTIMADOS Y COBRADOS DE CUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, AMBOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO ANEXO A LA PRESENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR POR AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN MÁS TRABAJOS POR EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA NI POR PAGAR POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, NO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE ACTA.

**POR LA EMPRESA**

**POR LA SOP**

C. REYNALDO FAJARDO ORTA  
REPRESENTANTE LEGAL DE F&F Y EXCAVACIONES Y  
SERVICIOS S.A. DE C.V.

ING. ALAN OLVERA LÓPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

**TESTIGOS**

**POR LA EMPRESA**

**POR LA SOP**

ING. JOSE SALVADOR AGUILAR CAMACHO  
RESIDENTE DE OBRA

ING. VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **"CABECERA MUNICIPAL"**, DEL MUNICIPIO DE **HUIMILPAN**, ESTADO DE **QUERÉTARO**, SIENDO LAS **10:00** HRS., DEL DÍA **29 DE NOVIEMBRE DE 2024** LA DEPENDENCIA EJECUTORA REPRESENTADA POR EL **ING. VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA**, EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO."** A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, REPRESENTADA POR EL C. **SALOMON VEGA FRANCO** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, HUIMILPAN, QRO., QUIEN SERÁ LA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, RECIBIÉNDOLA DE CONFORMIDAD EN ESTE ACTO.

SE DECLARA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, QUE SE ENTREGAN LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD.

LEÍDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA EJECUTORA

San Miguel Huimilpan



**ING. VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

TESTIGO POR LA EJECUTORA

SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE HUIMILPAN

**ING. HUGO FERNANDO MÁRQUEZ ZÚNIGA**  
COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES  
INICIALES

RECIBE POR LA OPERADORA

**C. SALOMON VEGA FRANCO**  
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



## ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRATO

29 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN RELACIÓN A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO", AL AMPARO DEL CONTRATO MHQ.07.FAISMUN.24, REUNIDOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EL ING. ALAN OLVERA LÓPEZ SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EL RESIDENTE DE OBRA ING. JOSE SALVADOR AGUILAR CAMACHO DESIGNADO POR PARTE DE LA EMPRESA F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V., SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EN EL QUE SE VERIFICAN QUE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y CUMPLEN CON LO ESPECIFICADO DEL CATALOGO Y/O DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

POR LA EMPRESA

ING. JOSE SALVADOR AGUILAR CAMACHO  
RESIDENTE DE OBRA

POR LA S.O.P.

ING. ALAN OLVERA LÓPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

### TESTIGOS

C. REYNALDO FAJARDO ORTA  
REPRESENTANTE LEGAL DE F&F EXCAVACIONES Y  
TERRACERIAS S.A. DE C.V.

ING. VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201