



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.**

SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ANDADOR PEATONAL EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE HUITRON, HUIAMILPAN, QUERÉTARO.", MUNICIPIO DE HUIAMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO EL ING. CRISTIAN SÁNCHEZ MONDRAGÓN, SUPERVISOR DE OBRA; ING. HUGO FERNANDO MÁRQUEZ ZÚÑIGA, COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES INICIALES, Y EL ING. VÍCTOR GARDUÑO FONSECA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. MHQ.019.FAISMUN.25, CONSISTENTES EN:

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA RECEPCIONADA**

CLAVE	CONCEPTO	UNI	ACU/VOL.	.EST.	IMPORTE
	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ACCESO PRINCIPAL RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL			\$ 4	803,670.6
30103	ABRAZADERA 2BS. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO E INSTALACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	89.00	\$ 9	23,416.7
30205	AISLADOR 1R. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO E INSTALACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	93.00	\$ 8	5,074.0
3050201	ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE AS-4. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS EN SITIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	KGS.	7.50	\$ 8	1,544.7
32502	BASE 4-100 CON QUINTA TERMINAL. INCLUYE: ACARREO E INSTALACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HABILITADO, COLOCACIÓN, EQUIPO, ELEVACIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 1	1,326.7
30403	BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO E INSTALACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	31.00	\$ 6	15,976.1
3050104	CABLE NEUTRANEL (2+1) CALIBRE 6. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS EN SITIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	MTS	1411.00	\$ 2	69,872.7
3050306	CABLE COBRE THW CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS EN SITIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	MTS	130.00	\$ 0	2,726.1
3050303	CABLE COBRE THW CALIBRE 8. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS EN SITIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	MTS	45.00	\$ 0	3,245.4
30601	CONECTOR TIPO H BIMETALICO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO E INSTALACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	62.00	\$ 8	2,098.0

**OPERADO  
RAMO 33  
FAISMUN - 2025**

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



32601	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL 26. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS EN SITIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	MTS	5.00	\$ 334.2
32501	FOTOCONTACTOR 220VCA 30-40 AMP 2 POLOS. INCLUYE: ACARREO E INSTALACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HABILITADO, COLOCACIÓN, EQUIPO, ELEVACIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 4,536.9

CLAVE	CONCEPTO	UNI	ACU/VOL.	.EST. IMPORTE
3250 3	FOTOCELDA 220 V CON RECEPTACULO Y MENSULA. INCLUYE: ACARREO E INSTALACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HABILITADO, COLOCACIÓN, EQUIPO, ELEVACIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 247.14
3130 3	LUMINARIA VIAL LED 100 W 120-277V 50K IP65 C/ROTULA BLANCO ZULU O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y GARANTÍA, PERO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE: ACARREO E INSTALACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HABILITADO, COLOCACIÓN, EQUIPO, ELEVACIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	26.00	\$ 261,675.96
3130 2	BRAZO GALVANIZADO DE 1.20 MTS DE LONGITUD PARA SUJECIÓN DE LUMINARIA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	26.00	\$ 16,800.42
3080 103	POSTE DE CONCRETO 12-750, ANCLADO CON CONCRETO CICLÓPEO 60% PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR Y 40% CONCRETO F'C=150KG/CM2, R.N., AG. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO. INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETES A LA UBICACIÓN DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL (POR MEDIOS MANUALES SI SE TRATA DE UN MATERIAL TIPO "B", CON MARTILLO NEUMÁTICO SI LLEGARA A EXISTIR MATERIAL TIPO "C"), COLOCACIÓN CON APOYO MECÁNICO, NIVELACIÓN Y PLOMO PARA SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. PARA LA EXCAVACIÓN SE CONSIDERA UN SOBREANCHO PERIMETRAL DE 0.20 MTS Y UNA PROFUNDIDAD DE 1.70 MTS.	PZA	22.00	\$ 376,244.88
3230 101	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1/2" C/COPLE. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS E INSTALACIÓN, FIJACIÓN, CORTES SI ASÍ LO REQUIERE EL PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	TRA MO	1.00	\$ 429.52
3230 104	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/4" C/COPLE. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS E INSTALACIÓN, FIJACIÓN, CORTES SI ASÍ LO REQUIERE EL PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	TRA MO	1.00	\$ 800.17
3180 1	VARILLA PARA TIERRA FISICA DE 5/8" x 3.00 MTS CON CONECTOR COPPERWELD TJ555 5/8. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO E INSTALACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$ 1,438.54

**OPERADO  
RAMO 33  
FAISMUN - 2025**

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



CLAVE	CONCEPTO	UNI	ACU/VOL.	EST.	IMPORTE
20803	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, ÁREA VISUAL DE 122X244 CM A 2 CARAS. ELABORADA CON 2 POSTES VERT. PTR 3"X3" CAL.11 DE 4.90 M DE ALTURA TOTAL, (60 CM EMPOTRADOS EN TERRENO); 3 TRAVESAÑOS DE 1.07 M DE PTR 3"X3" CAL.11; 2 LAMINAS GALVANIZADAS CAL.16, FIJADAS CON REMACHES A S 56; RECUBRIMIENTO CON PRIMER ANTICORROSIVO COLOR BLANCO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, 2 VINILES AUTOADHERIBLES SEGÚN DISEÑO, INCL.: MATERIALES CON DESPERDICIO, CORTES, SOLDADURA 70-18 1/8, ACARREOS EN SITIO, EXCAVACIÓN A MANO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, NIVELACIÓN, PLOMEOADO, DADOS DE CONCR. F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X60 CMS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	1.00	\$	15,882.01
10101	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN ACCESO PRINCIPAL TRABAJOS PRELIMINARES			\$	<b>7,867.50</b>
10601	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS PARA EL DESPLANTE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO CON CAL, ESTACAS, MOJONERAS DE CONCRETO POBRE, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	879.05	\$	7,867.50
10601	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" (DURO, COMPACTADO POR EL TRANSITO VIAL) POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS, HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, MANIOBRAS DE AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	189.93	\$	9,420.53
10603	CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES EN CAMIÓN VOLTEO. (VOLUMEN MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	\$	-
10604	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES EN CAMIÓN VOLTEO AL PRIMER KILOMÉTRO DE DISTANCIA, EN CAMINO DE TERRACERÍA PLANO Y CON PENDIENTE (VOLUMEN MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO POR DERECHO DE TIRO EN BANCO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	\$	-
10605	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES EN CAMIÓN VOLTEO A LOS KILOMÉTROS SUBSECUENTES, EN CAMINO DE TERRACERÍA PLANO Y CON PENDIENTE (VOLUMEN MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	0.00	\$	-
1070205	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO MAYOR. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN POR ESCRITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	496.54	\$	3,123.24

CLAVE	CONCEPTO	UNI	ACU/VOL.	EST.	IMPORTE
	DENTELLONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS			\$	<b>734,534.78</b>
11002	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CMS DE SECCIÓN EN VERTICAL, ELABORADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO: 19 MM (3/4"), MARCADO DE ARISTAS SUPERIORES CON VOLTEADOR DE 2", ACABADO PULIDO EN LA CARA SUPERIOR, APARENTADO DE LAS CARAS EXPUESTAS, JUNTAS FRÍAS CON CELOTEX DE 13 MM @ 3.00 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA A BASE DE MONTENES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, CURADO DEL CONCRETO EN LAS CARAS EXPUESTAS CON MEMBRANA CURAFEST MC-320 O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y GARANTÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	749.47	\$	278,015.90
10901	RELLENO DE TEPEATE DE BANCO EN BANQUETAS, COMPACTADO CON BAILARINA APISONADORA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES CON SU RESPECTIVO DESPERDICIO, ACARREOS EN SITIO CON CARRETILLA A UNA ESTACIÓN DE 20 MTS. PROMEDIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	380.02	\$	150,932.02

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO  
RAMO 33**

**FAISMUN - 2025**



11003	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO: 19 MM (3/4"), TERMINADO ESCOBILLADO FINO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.50 MTS MARCADAS CON VOLTEADOR DE 2", PROCESO DE COLADO DE PIEDRAS DE MANERA ALTERNADA, INCLUYE: PREPARACIÓN Y HUMECTACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES CON SU RESPECTIVO DESPERDICIO, CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA CURAFEST MC-320 O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y GARANTÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	654.12	\$	272,467.14
11004	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO: 19 MM (3/4") Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 PARA USO VEHICULAR, TERMINADO ESCOBILLADO FINO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.50 MTS MARCADAS CON VOLTEADOR DE 2", PROCESO DE COLADO DE PIEDRAS DE MANERA ALTERNADA, INCLUYE: PREPARACIÓN Y HUMECTACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES CON SU RESPECTIVO DESPERDICIO, SILLETAS PARA CALZADO DE LA MALLA ELECTROLDADA, CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA CURAFEST MC-320 O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y GARANTÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	74.50	\$	33,119.72

CLAVE	CONCEPTO	UNI	ACU/	. EST.	IMPORTE
	SEÑALIZACIÓN		VOL.	\$	
1120101	RECUBRIMIENTO EN GUARNICIONES CON PINTURA DE TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO SIN DILUIR, CUYA SUPERFICIE A RECUBRIR TENGAN UN ANCHO DESARROLLADO DE 30 CM PROMEDIO. SE DEBERÁ PREPARAR, LIMPIAR Y SECAR LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE APLICARÁ LA PINTURA QUEDANDO LIBRE DE POLVO, ACEITES, GRASAS Y CUALQUIER OTRO MATERIAL O PARTÍCULA SUELTA, RESTOS DE OTRAS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ASÍ COMO LA ELIMINACIÓN DE REBABAS DE CONCRETO. SE APLICARÁ LA PINTURA DE TRES A CUATRO MANOS DEJANDO UN LAPSO DE 15 MINUTOS ENTRE UNA Y OTRA. INCLUYE: MICRO ESFERA DE VIDRIO S-3 NORMA SCT A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU RESPECTIVO DESPERDICIO, LIMPIEZA DEL ÁREA A RECUBRIR, ACARREOS EN SITIO, APLICACIÓN POR MEDIO MANUALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	749.47	\$	37,038.81
	ALCANTARILLA PLUVIAL			\$	68,984.56
10601	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" (DURO, COMPACTADO POR EL TRANSITO VIAL) POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS, HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, MANIOBRAS DE AFINÉ DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	\$	-
10603	CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES EN CAMIÓN VOLTEO. (VOLUMEN MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	\$	-
10604	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES EN CAMIÓN VOLTEO AL PRIMER KILOMÉTRO DE DISTANCIA, EN CAMINO DE TERRACERIA PLANO Y CON PENDIENTE (VOLUMEN MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO POR DERECHO DE TIRO EN BANCO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	\$	-
10605	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES EN CAMIÓN VOLTEO A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, EN CAMINO DE TERRACERIA PLANO Y CON PENDIENTE (VOLUMEN MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	0.00	\$	-
1070205	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECÁNICO MAYOR. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN POR ESCRITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00	\$	-
1110302	MAMPSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR DE 0.00 A 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SUS RESPECTIVOS ACARREOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN SITIO, PRUEBAS DE ESCRITO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	19.03	\$	55,843.73

**OPERARIO  
RAMO 33  
FAISMUN - 2025**

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



CLAVE	CONCEPTO	UNI	VOL.	IMPORTE
11501	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA BASE DE 0.25 X 0.25 M DE 1/2 CON 4 ANCLAS DE REDONDO DE 3/4" CON LONGITUD DE DESARROLLO DE 50 CM INCLUIDA LA ESCUADRA. INCLUYE: RECUBRIMIENTO CON PRIMER ANTICORROSIVO COLOR BLANCO, MATERIALES CON DESPERDICIO, CORTES, SOLDADURA 70-18 1/8, ACARREOS EN SITIO, NIVELACIÓN, PLOMEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	17.00	\$ 13,140.83
11503	PUENTE PEATONAL 1.65 M DE ANCHO Y 12.00 M DE LARGO ELABORADO CON DE 2 PERFILES IPR DE 16"X7" (84.80 KG/ML), RIGIDIZADO CON PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 2X4 CAL. 1/2 EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 1.50 M., CONSTRUIDO CON LOSA-ACERO DE LAMINA GALVANIZADA SECCIÓN-3, CAL. 20 DE 12 CMS. DE CRESTA. PARA ANCLAJE, MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/6-6, CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO RALLADO, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CURADO Y DESCIMBRADO, SELLADO DE LA LOSA, RECUBRIMIENTO CON PRIMER ANTICORROSIVO COLOR BLANCO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, MATERIALES CON DESPERDICIO, CORTES, SOLDADURA 70-18 1/8, ACARREOS EN SITIO, NIVELACIÓN, PLOMEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO (GRUA) Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$ -
11502	BARANDAL DE PUENTE PEATONAL HECHO CON TUBO MECANICO. ELABORADO CON POSTES VERTICALES DE TUBO DE 3" CED-30 DE 1.72 MTS DE ALTURA @ 2.40 M. Y 2 BARRAS HORIZONTALES DE TUBO DE 2" DE DIAMETRO CED-30. INCLUYE: RECUBRIMIENTO CON PRIMER ANTICORROSIVO COLOR BLANCO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, MATERIALES CON DESPERDICIO, CORTES, SOLDADURA 70-18 1/8, ACARREOS EN SITIO, NIVELACIÓN, PLOMEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	ML	0.00	\$ -
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				\$ 12,385.81
11401	LIMPIEZA GENERAL A REALIZARSE DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, PAGO POR EL DERECHO DE TIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	879.05	\$ 12,385.81
CLAVE	CONCEPTO	UNI	ACU/VOL.	EST. IMPORTE
	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		\$	43,729.16
ATP-HUIT-1	CONSTRUCCION DE BARANDAL PEATONAL ELABORADO CON POSTES VERTICALES DE TUBO CUADRADO DE 3" CAL. 11 DE 1.20 MTS DE ALTURA @ 2.40 M. Y 3 BARRAS HORIZONTALES DE TUBO CUADRADO DE 2" DE 2.40M DE LARGO CAL. 11. INCLUYE: RECUBRIMIENTO CON PRIMER ANTICORROSIVO COLOR BLANCO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO, MATERIALES CON DESPERDICIO, CORTES, SOLDADURA 70-18 1/8, ACARREOS EN SITIO, NIVELACIÓN, PLOMEADO,	M	17.50	\$ 24,922.10
ATP-HUIT-2	LOSA DE 8 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA T.M.A. 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, TERMINADO ESCOBILLADO FINO (RALLADO RECTO), ARMADA CON ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE:MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, HECHURA, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST MC-320 O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y GARANTÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	19.25	\$ 18,807.06

  
**OPERADO  
RAMO 33  
FAISMUN - 2025**

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



### TIEMPO DE EJECUCIÓN

LA OBRA DESCRITA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES INICIARON EL 16 DE JULIO DE 2025 Y CONCLUYERON EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO MHQ.019.FAISMUN.25

### ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA REPRESENTADO POR C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE \$1,996,075.83 (un millón novecientos noventa y seis mil setenta y cinco pesos 83/100 M.N.), INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) .	\$1,916,948.35
2	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO .	\$79,127.48
	IMPORTE TOTAL	\$1,996,075.83




### GARANTÍAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE, SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

**OPERADO  
RAMO 33  
FAISMUN - 2025**

**POR EL MUNICIPIO**



Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



  
**ING. VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

  
**ING. HUGO FERNANDO MÁRQUEZ ZÚÑIGA**  
COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES  
INICIALES

  
**ING. CRISTIAN SÁNCHEZ MONDRAGÓN**  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR LA CONTRATISTA**

  
**C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**OPERADO  
RAMO 33  
FAISMUN - 2025**

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa".