



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **19 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **“URBANIZACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS CUES, HUIMILPAN, QUERÉTARO.”**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO EL **ING. JESÚS RODRIGO ÁLVAREZ VÁZQUEZ**, SUPERVISOR DE OBRA; **ING. HUGO FERNANDO MÁRQUEZ ZÚÑIGA**, COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES INICIALES, Y EL **ING. VÍCTOR GARDUÑO FONSECA** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA **C.REYNALDO FAJARDO ORTA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **MHQ.05.FAISMUN.25**, CONSISTENTES EN:

OPERADO RAMO 33

FAISMUN – 2025

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA RECEPCIONADA

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDA D
PRELIMINARES		
ESTABLECIMIENTO DE NIVEL EN EL TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	1476.07	M2
DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE EN BUENAS CONDICIONES.	50.21	M3
DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MECÁNICOS DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON RECUPERACIÓN DEL 50% DE LA MISMA PIEDRA PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.	1058.46	M2
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS		
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	390.14	M3
CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	580.11	M3
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO	580.11	M3
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	986.18	M3/KM
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS		
FORMACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE MEDIANTE EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE TEPETATE DE BANCO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS.	272.87	M3
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS, COMPACTADO CON BAILARINA APISONADORA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M.	90.06	M3
GUARNICIONES, BANQUETAS Y DENTELLONES		
GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCIÓN EN VERTICAL, ELABORADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2	377.50	M
BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA	347.90	M2
BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO: 19 MM (3/4") Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 PARA USO VEHICULAR	85.70	M2
PAVIMENTOS		
PAVIMENTO EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 HECHO EN OBRA	1002.40	M2
SEÑALETICA		
RECUBRIMIENTO EN GUARNICIONES CON PINTURA DE TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO SIN DILUIR, ANCHO DESARROLLADO DE 30 CM PROM.	377.50	M

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



SEÑAL PREVENTIVA (SP) DE 71X71 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.16, FONDO REFLEJANTE TIPO A. COLOR AMARILLO, SÍMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA NEGRA SERIGRAFICA. CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE LA SCT.	4	PZA
REPARACIONES Y REHABILITACIONES		
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEK DE 1/2" (13 mm)	18	PZA
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE HASTA 3.00 ML DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADA ULTRA 6" Y COLOCACIÓN DE ENCOFRADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2	10	PZA
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, MEDIANTE EL INCREMENTO DE 10 CM DE ALTURA EN LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO, CONSIDERANDO UN DIÁMETRO INTERIOR DE 60 CM.	1	PZA
LIMPIEZA GENERAL A REALIZARSE DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	1	M2
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
LIMPIEZA GENERAL A REALIZARSE DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	1500.76	M2
CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM EN AMBAS CARAS.	1	PZA
ATÍPICOS		
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TRANSITO VEHICULAR TRAPEZOIDAL DE 0.60-1.50-0.60 M DE DESARROLLO Y ELEVACIÓN AL CENTRO DE 8 CM CON RESPECTO AL NIVEL DEL PAVIMENTO.	12	ML
DENTELLÓN DE 15X 30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TMA 3/4", ACABADO APARENTE.	12	ML

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN - 2025**

TIEMPO DE EJECUCIÓN

LA OBRA DESCRITA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **16 DE JULIO DE 2025** Y CONCLUYERON EL **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, SEGÚN CONTRATO **MHQ. 05.FAISMUN.25**

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA REPRESENTADO POR **C. REYNALDO FAJARDO ORTA**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$1,497,450.12 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA 12/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) .	\$709,484.11
2	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO .	\$787,966.011
IMPORTE TOTAL		\$1,497,450.12

GARANTÍAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.


Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201




CUALESQUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO



ING. VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



ING. HUGO FERNANDO MÁRQUEZ ZÚÑIGA
COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES
INICIALES



ING. JESÚS RODRIGO ÁLVAREZ VÁZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN - 2025**

POR LA CONTRATISTA



C. REYNALDO FAJARDO ORTA
REPRESENTANTE LEGAL

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201