



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **25 DE OCTUBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **"REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO."**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO EL **ING. CRISTIAN SÁNCHEZ MONDRAGÓN**, SUPERVISOR DE OBRA; **ING. HUGO FERNANDO MÁRQUEZ ZÚÑIGA**, COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES INICIALES, Y EL **ING. VÍCTOR GARDUÑO FONSECA** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA **C. CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **MHQ.055.FAISMUN.25**, CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA RECEPCIONADA

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN - 2025**

			ACUM. EST.	
	CONCEPTO	UNI	VOL.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES			\$ 420,139.08
1070102	RASTREO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON Y SIN PENDIENTE, MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO EXISTENTE CON EQUIPO MECANICO MAYOR. INCLUYE: MANIOBRAS DE RASTREO, NIVELACIÓN, CORTES DE MATERIAL SI ASI LO REQUIERE, COMPENSACIÓN CON EL MISMO MATERIAL EN ZONAS QUE SE REQUIERA, CONFORMACIÓN DE BOMBEO EN LA SUPERFICIE, CONFORMACIÓN DE CUNETAS, AFINE, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RASTREO EN ZONAS QUE NO INTERFIERAN CON EL TRANSITO LOCAL, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	43901.68	\$ 420,139.08
1070101	SUMINISTRO DE TEPETATE PROCEDENTE DE BANCO. INCLUYE: MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN, PAGO POR EL DERECHO DE EXTRACCIÓN, MANIOBRAS DE CARGA, ACARREOS AL SITIO REQUERIDO, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE ESPESOR VARIABLE, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EXTENDIDO, NIVELADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (MEDIDO COMPACTADO)	M3	5436.14	\$ 1,715,537.10
11402	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, ÁREA VISUAL DE 122X244 CM A 2 CARAS. ELABORADA CON 2 POSTES VERT. PTR 3"X3" CAL.11 DE 4.90 M DE ALTURA TOTAL, (60 CM EMPOTRADOS EN TERRENO); 3 TRAVESAÑOS DE 1.07 M DE PTR 3"X3" CAL.11; 2 LAMINAS GALVANIZADAS CAL.16, FIJADAS CON REMACHES A S 56; RECUBRIMIENTO CON PRIMER ANTICORROSIVO COLOR BLANCO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, 2 VINILES AUTOADHERIBLES SEGÚN DISEÑO. INCL.: MATERIALES CON DESPERDICIO, CORTES, SOLDADURA 70-18 1/8, ACARREOS EN SITIO, EXCAVACIÓN A MANO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, NIVELACIÓN, PLOMEADO, DADOS DE CONCR. F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X60 CMS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	1.00	\$ 14,338.44

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201



TIEMPO DE EJECUCIÓN

LA OBRA DESCRITA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **26 DE SEPTIEMBRE DE 2025** Y
CONCLUYERON EL **25 DE OCTUBRE DE 2025**, SEGÚN CONTRATO **MHQ.055.FAISMUN.25**

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA REPRESENTADO POR **C. CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ**,
ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$ 2,494,016.96 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL DIECISÉIS PESOS 96/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA
MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUIENTE
RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) .	\$2,494,016.96
	IMPORTE TOTAL	\$2,494,016.96

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN - 2025**

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201




GARANTÍAS


CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE, SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO



ING. VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



ING. HUGO FERNANDO MÁRQUEZ ZÚÑIGA
COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES
INICIALES



ING. CRISTIAN SANCHEZ MONDRAGÓN
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO
RAMO 33
FAISMUN - 2025**

POR LA CONTRATISTA



C. CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201

