



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

23 DE JULIO DE 2020, DERIVADO DE LA ESTIMACIÓN **No. 2 (DOS) FINIQUITO**, LA CUAL HA SIDO REVISADA Y AVALADA POR EL **ARQ. WENDY I. AGUILAR LOPEZ** SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOP, ASI COMO POR EL **ING. JUAN RESENDIZ RESENDIZ**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **CAMOMO S.A. DE C.V.**, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA No. **15**, DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SAN PEDRO."**, APROBADA CON RECURSOS PROVENIENTES **FISM 2021**, OBRA EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO **No. H015.FISM.21**, QUIENES SE PRESENTA EN ESTE ACTO PARA FIRMAR EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CITA.

TOTAL CONTRATADO: \$ 990,692.87
 CONVENIO: \$ 0.00
 TOTAL: \$ 990,692.87
 TOTAL EJERCIDO: \$ 990,692.87

ANTICIPO OTORGADO:
 IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 297,207.86
 ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 297,207.86

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 07 DE JUNIO DEL 2021
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 31 DE JULIO DEL 2021
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO: SIN CONVENIO.

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:
 FECHA DE INICIO SEGÚN BITACORA: 07 DE JUNIO DEL 2021
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN BITACORA: 21 DE JULIO DEL 2021

NOTA:

ESTIMACIÓN No.	FECHA DE ELABORACIÓN	PERIODOS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS			IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO	IMPORTE ANTICIPO ACUMULADO
1 (UNO)	12/JULIO/2021	07/06/2021	-	07/07/2021	\$ 687,394.11	\$ 687,394.11	\$ 206,218.23	\$ 206,218.23
2 (DOS) FINIQUITO	23/07/2021	07/07/2021	-	21/07/2021	\$ 303,298.76	\$ 990,692.87	\$ 90,989.63	\$ 297,207.86
IMPORTE TOTALES:					\$ 990,692.87		\$ 297,207.86	



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO SE DESGLOSAN EN EL BALANCE DE OBRA, LOS CUALES FUERON ESTIMADOS Y COBRADOS DE CUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, AMBOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO ANEXO A LA PRESENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR POR AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN MÁS TRABAJOS POR EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA NI POR PAGAR POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, NO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE ACTA.

POR LA EMPRESA

C. ING. JUAN RESENDIZ RESENDIZ
CAMOMO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

POR LA DOP

ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.

TESTIGOS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y
CONSTRUCCIÓN

ARQ. WENDY I. AGUILAR LOPEZ56
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRATO

21 DE JULIO DE 2021, EN RELACIÓN A LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SAN PEDRO.**", AL AMPARO DEL CONTRATO **No. H015.FISM.21**, REUNIDOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EL **ARQ. WENDY I. AGUILAR LOPEZ** SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL REPRESENTANTE LEGAL **ING. JUAN RESENDIZ RESENDIZ** DESIGNADO POR PARTE DE LA EMPRESA **CAMOMO, S.A. DE C.V.**, SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EN EL QUE SE VERIFICAN QUE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y CUMPLEN CON LO ESPECIFICADO DEL CATALOGO Y/O DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

POR LA EMPRESA

C. ING. JUAN RESENDIZ RESENDIZ
CAMOMO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

POR LA DOP

ARQ. WENDY I. AGUILAR LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y
CONSTRUCCIÓN

ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA

HUIMILPAN, QRO., A 21 DE JULIO DEL 2021.

REUNIDOS EN SITIO DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SAN PEDRO.**, EN LA COMUNIDAD DE: **SAN PEDRO**, EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR EL **ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., Y BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO E INSERTA EN EL PROGRAMA FISM, AÑO 2021, (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL).**

ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
\$ 990,692.87			\$ 990,692.87	60 HABITANTES

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO H015.FISM.21, FECHA DE INICIO 07 DE JUNIO DEL 2021 Y CONCLUYERON EL 21 DE JULIO DEL 2021.

METAS DE PROYECTO:

- o **OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SAN PEDRO.
 - **1,151.79 m2** EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4
 - **88.65 ml** DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TMA. 3/4", ACABADO APARENTE.
 - **267.85 ml** GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x30 cm DE SECCIÓN, CONCRETO f´c=150 kg./cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.
 - 23.55 m2** BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO ESCOBILLADO.
 - 1,283.20 m2** LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.

San Miguel Huimilpan



BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A: 60 HABITANTES APROXIMADAMENTE.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DELEGACIÓN MUNICIPAL
SAN PEDRO

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158 Col. Centro. Huimilpan, Qro.

Teléfono (01 448) 278-50-47 278-50-48 y 278-50-83 Ext. 3201 y 3203



OBSERVACIONES

CUMPLIDO EL OBJETIVO, FIRMAN DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA EJECUTORA

ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y
CONSTRUCCIÓN

TESTIGO

ARQ. WENDY I. AGUILAR LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE POR LA COMUNIDAD

C. JOSE MIGUEL MORALES JURADO
PRESIDENTE
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL