



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA

HUIMILPAN, QRO., A 26 DE JULIO DE 2021.

REUNIDOS EN SITIO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD LA HACIENDITA", EN LA COMUNIDAD DE: LA HACIENDITA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR EL ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., Y BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO E INSERTA EN EL PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), AÑO 2021, (PROGRAMA DE RECURSO ESTATAL).

ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
\$1,245,738.05			\$1,245,738.05	

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO H007.FISM.21, FECHA DE INICIO 31 DE MAYO DE 2021 Y CONCLUYERON 26 DE JULIO DE 2021.

METAS DE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD LA HACIENDITA				
PRELIMINARES				
•	1,542.29	M2.	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	
•	1,008.87	M2.	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO) DE 15 cm DE ESPESOR, EMPACADO CON TEPETATE, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	
•	4.83	M3.	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DE CUALQUIER RESISTENCIA, CIELO ABIERTO CON EQUIPO NEUMÁTICO EN ARROYO DE CALLE.	
CARGAS Y ACARREOS				
•	512.97	M3.	EXCAVACIÓN PARA CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00.	
•	666.86	M3.	CARGAS Y ACARREOS EN COMISSION DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL
LA HACIENDITA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

TERRACERIAS Y RELLENOS			
•	462.69	M3.	SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.
PAVIMENTOS			
•	832.65	M2.	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.
•	588.08	M2.	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA (DE RECUPERACIÓN AL 50%) DE 15 cm DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4.
•	23.17	M.	TOPE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.
DENTELLONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS			
•	446.80	ML.	DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE.
•	19.30	ML.	GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=150 kg./cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			
•	15.00	PZAS.	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.
•	1.00	PZA.	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6" DE DIAM. Y CODOS DE PVC 6" LONGITUD PROMEDIO DE 3.00 MTS.
•	5.00	PZAS.	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN DE 0.60 X 1.20 m DE DIÁMETRO, DE HASTA 30-40 cm DE DIFERENCIA.
•	1.00	PZA.	RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CM. HASTA 0.30 MTS. DE ALTURA. PULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
•	238.90	ML.	REUBICACIÓN DE TUBO DE 2" (50 mm) DE DIÁMETRO DE FIERRO GALVANIZADO.
•	1,542.29	M2.	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A: 180 HABITANTES APROXIMADAMENTE.


 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL
 LA HACIENDITA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



OBSERVACIONES

CUMPLIDO EL OBJETIVO, FIRMAN DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA EJECUTORA

ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

TESTIGO

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE POR LA COMUNIDAD

Juanita Calcedo M.

C.



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL
LA HACIENDITA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03