



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA

HUIMILPAN, QRO., A 23 DE JULIO DE 2021.

REUNIDOS EN SITIO DE LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD EL ZORRILLO"**, EN LA COMUNIDAD DE: **EL ZORRILLO**, EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR EL **ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., Y BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL ZORRILLO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO E INSERTA EN EL PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), AÑO 2021, (PROGRAMA DE RECURSO ESTATAL).**

ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
\$1,138,155.58			\$1,138,155.58	

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO **H014.FISM.21**, FECHA DE INICIO **29 DE ABRIL DE 2021** Y CONCLUYERON **23 DE JULIO DE 2021**.

METAS DE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD EL ZORRILLO			
PRELIMINARES			
•	1,359.25	M2.	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
•	1.27	M3.	DEMOLICIÓN MECANICA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DE CUALQUIER RESISTENCIA, A CIELO ABIERTO CON EQUIPO NEUMATICO EN ARROYO DE CALLE.
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS			
•	518.82	M3.	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.
•	674.46	M3.	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.
TERRACERIAS			
•	460.27	M3.	SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.
PAVIMENTOS			
•	1,236.24	M2.	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03

[Handwritten signature]

Abigail Duran



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



•	10.39	M.	TOPE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO DE 4.00 m. DE DESARROLLO.
DENTELLONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS			
•	73.41	ML.	DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TMA. 3/4", ACABADO APARENTE.
•	362.08	ML.	GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=200 kg./cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			
•	7.00	PZAS.	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN DE 0.60 X 1.20 m DE DIÁMETRO, DE HASTA 30-40 cm DE DIFERENCIA.
•	4.00	PZAS.	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.
•	1,354.87	M2.	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.
ATÍPICOS			
•	23.70	M3.	MURO DE CONTENCIÓN A CUALQUIER ALTURA, ELABORADO CON PIEDRA BOLA, LIMPIA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1.4.

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A: **120 HABITANTES APROXIMADAMENTE.**

Abigail Duran

Esperanza Sanchez

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



OBSERVACIONES

CUMPLIDO EL OBJETIVO, FIRMAN DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA EJECUTORA

ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

TESTIGO

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE POR LA COMUNIDAD

C. Esperanza Sanchez

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03