



# MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA

HUIMILPAN, QRO., A 19 DE JULIO DE 2021.

REUNIDOS EN SITIO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ TEPUZAS", EN LA COMUNIDAD DE: SAN JOSE TEPUZAS, EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR EL ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., Y BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TEPUZAS, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO E INSERTA EN EL PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), AÑO 2021, (PROGRAMA DE RECURSO FEDERAL).

### ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
\$1,490,017.37	\$1,490,017.37			

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO H020.FISM.21, FECHA DE INICIO 29 DE ABRIL DE 2021 Y CONCLUYERON 16 DE JULIO DE 2021.

### METAS DE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ TEPUZAS			
<b>PREELIMINARES</b>			
•	2,093.29	M2.	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
<b>EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS</b>			
•	599.38	M3.	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.
•	779.19	M3.	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.
<b>TERRACERIAS Y RELLENOS</b>			
•	532.10	M3.	SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.
<b>PAVIMENTOS</b>			
•	1,822.12	M2.	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:3.
<b>DENTELLONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>			

### PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



•	625.31	ML.	DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE.
•	319.99	M2.	CUNETA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR Y DE 1.00 A 1.30 m DE DESARROLLO, EN SECCIONES DE 4.00 m, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 19 mm, RESISTENCIA NORMAL.
•		M2.	BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=200 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.
<b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>			
•	2,154.33	M2.	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A: **929 HABITANTES APROXIMADAMENTE.**

OBSERVACIONES

CUMPLIDO EL OBJETIVO, FIRMAN DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA EJECUTORA

ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA  
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

TESTIGO

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA  
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE POR LA COMUNIDAD



C.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



### ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **19 DE JULIO DE 2021**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ TEPUZAS"**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **"SAN JOSE TEPUZAS"**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. **ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA**, SUPERVISOR DE OBRA; C. **ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA, EL C. JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA EN SU CARCÁTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE RECEPCIÓN-ENTREGA DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO No. **H020.FISM.21**, CONSISTENTES EN:

### DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ TEPUZAS			
<b>PRELIMINARES</b>			
•	2,093.29	M2.	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
<b>EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS</b>			
•	599.38	M3.	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.
•	779.19	M3.	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.
<b>TERRACERIAS Y RELLENOS</b>			
•	532.10	M3.	SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.
<b>PAVIMENTOS</b>			
•	1,822.12	M2.	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:3.
<b>DENTELLONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>			
•	625.31	ML.	DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE.
•	319.99	M2.	CUNETAS DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR Y DE 1.00 A 1.30 m DE DESARROLLO, EN SECCIONES DE 4.00 m, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 19 mm, RESISTENCIA NORMAL.
•		M2.	BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=200 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.
<b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>			
•	2,154.33	M2.	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



# MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



## TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **29 DE ABRIL DE 2021** Y CONCLUYERON EL **16 DE JULIO DE 2021**, SEGÚN CONTRATO **H020.FISM.21**.

## ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA, REPRESENTADA POR EL C. JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$1,490,017.37 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DIECISIETE PESOS 37/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUEINTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACION NO. 1	\$1,022,455.88
2	ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO)	\$467,561.49
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$1,490,017.37</b>


## GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

## POR EL MUNICIPIO

  
 ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA  
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
 C. JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA  
 CONTRATISTA

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



## ACTA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

**19 DE JULIO DE 2021**, DERIVADO DE LA **ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) FINIQUITO**, LA CUAL HA SIDO REVISADA Y AVALADA POR EL **ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA** SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOP, ASI COMO POR EL **ING. SAMUEL GOMEZ GONZALEZ**, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA **C. JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA**, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ TEPUZAS"**, APROBADA CON RECURSOS PROVENIENTES R33, FISM (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL).2021, OBRA EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO **H020.FISM.21**, QUIENES SE PRESENTA EN ESTE ACTO PARA FIRMAR EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CITA.

TOTAL CONTRATADO: \$ 1,490,017.37  
CONVENIO: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 1,490,017.37  
TOTAL EJERCIDO: \$ 1,490,017.37

ANTICIPO OTORGADO:  
IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 447,005.21  
ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 447,005.21

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:  
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2021.  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 27 DE JULIO DE 2021.  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:  
FECHA DE INICIO SEGÚN BITACORA: 29 DE ABRIL DE 2021.  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN BITACORA: 16 DE JULIO DE 2021.

NOTA:

ESTIMACIÓN No.	FECHA DE ELABORACIÓN	PERIODOS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS			IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO	IMPORTE ANTICIPO ACUMULADO
01 (UNO)	21/JUN/2021	29/ABR/2021	-	18/JUN/2021	\$ 1,022,455.88	\$ 1,022,455.88	\$ 306,736.76	\$ 306,736.76
02 (DOS FINIQUITO)	19/JUL/2021	19/JUN/2021	-	16/JUL/2021	\$ 467,561.49	\$ 1,490,017.37	\$ 140,561.49	\$ 447,005.21
<b>IMPORTE TOTALES:</b>						<b>\$ 1,490,017.37</b>	<b>\$ 447,005.21</b>	<b>\$ 447,005.21</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



**MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN**



LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO SE DESGLOSAN EN EL BALANCE DE OBRA, LOS CUALES FUERON ESTIMADOS Y COBRADOS DE CUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, AMBOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO ANEXO A LA PRESENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR POR AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN MÁS TRABAJOS POR EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA NI POR PAGAR POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, NO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE ACTA.

**POR LA EMPRESA**

**POR LA DOP**

C. JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA  
CONTRATISTA

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA  
SUPERVISOR DE OBRA

**TESTIGOS**

**POR LA EMPRESA**

**POR LA DOP**

ING. SAMUEL GOMEZ GONZALEZ.  
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JOSUE EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN**

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa".