



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO - COMITÉ DE OBRA**

**La Ceja**  
 Subdelegación

**LA CEJA, HUIMILPAN, QRO., A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.**

REUNIDOS EN SITIO DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD LA CEJA"** EN LA COMUNIDAD DE: **LA CEJA**, EN EL MUNICIPIO DE **HUIMILPAN, QRO.**, AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., **Y BENEFICIARIOS** CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO E INSERTA EN EL **PROGRAMA FISM, AÑO 2021.**

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
\$ 773,903.87			\$ 773,903.87	

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO: H023.FISM.21, FECHA DE INICIO 19 DE OCTUBRE DEL 2021 Y CONCLUYERON EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

**METAS DE PROYECTO:**

ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	pza	1.00
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO.	m2	1,080.22
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B".	m3	330.19
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C".	M3	51.85
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3	507.02
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO.	m3	507.02
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	1,014.04
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO.	m3	44.09
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.	m3	270.07
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	m2	817.24
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE.	m	19.45
GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO fc=150 kg./cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.	m	223.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
MUNICIPIO - COMITÉ DE OBRA**

BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO $f_c=150$ kg/cm <sup>2</sup> , HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.	m2	209.39
REUBICACIÓN DE TUBO DE 4" (100 mm) DE DIÁMETRO DE FIERRO GALVANIZADO.	m	84.50
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	pza	7.00
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC.	pza	7.00

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A: **375 HABITANTES** APROXIMADAMENTE.

OBSERVACIONES:

CUMPLIDO EL OBJETIVO, FIRMAN DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA POR LA EJECUTORA**

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NUÑEZ VEGA  
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y  
CONSTRUCCIÓN

San Miguel Huimilpan



RECIBE POR LA COMUNIDAD

ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ  
MARTÍNEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

C. Mario de Jesús Díaz Jaramillo

La Coja  
Subdelegación  
2021-2024