



ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: HUMILLPAN

MUNICIPIO DE HUMILLPAN, QUERETARO
FASIMUN - 2024
REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

31 DE DICIEMBRE 2024

No Obra	SUB-PROGRAMA N° DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCES		TOTAL	ASIGNADA				TOTAL	EJERCIDA				METAS	BENEFICIARIOS
			FINANCIADO	PARCIALMENTE		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL		
1	CONSTRUCCION DE CALLE REVOLUCION, LOS CUES, GRO.	MO XII	100%	100%	\$ 1,563,009.16	\$ 1,563,009.16	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,563,009.16	\$ 1,563,009.16	0.00	0.00	\$ 0.00	1950.93 M2 DE EMPERDADO	170
2	CONSTRUCCION DE CALLE REVOLUCION, LOS CUES, MUNICIPIO DE HUMILLPAN, GRO.	LOS CUES	100%	100%	\$ 1,134,090.98	\$ 1,134,090.98	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,134,090.98	\$ 1,134,090.98	0.00	0.00	\$ 0.00	955.04 M2 EMPERDADO	1622
3	CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES, SAN ANTONIO LA CALERA, HUMILLPAN, GRO.	SAN ANTONIO LA CALERA	100%	100%	\$ 1,870,560.47	\$ 1,870,560.47	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,870,560.47	\$ 1,870,560.47	0.00	0.00	\$ 0.00	1894.29 M2 DE EMPERDADO Y 3250.30 M2 DE CARRETA ASFALTICA	993
4	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL 20A, ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUMILLPAN, GRO.	SAN PEDRO	100%	100%	\$ 2,186,846.01	\$ 2,186,846.01	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 2,186,846.01	\$ 2,186,846.01	0.00	0.00	\$ 0.00	4543 M2 REVOLUCION (BANDOLETAL 1.20M M2 DE EMPERDADO EN CALLE	880
5	CONSTRUCCION DE ANDADOR, SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE HUMILLPAN, GRO.	SAN IGNACIO	100%	100%	\$ 1,883,800.59	\$ 1,883,800.59	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,883,800.59	\$ 1,883,800.59	0.00	0.00	\$ 0.00	1006.58 M2 DE EMPERDADO Y 1003.49 M2 DE EMPERDADO Y 116.54 M2 DE BANDOLETAL	1542
6	CONSTRUCCION DE CALLE AGUSTIN SALDAÑA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, HUMILLPAN, GRO.	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	\$ 1,285,026.20	\$ 1,285,026.20	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,285,026.20	\$ 1,285,026.20	0.00	0.00	\$ 0.00	1093.49 M2 DE EMPERDADO Y 116.54 M2 DE BANDOLETAL	1152
7	CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUMILLPAN, GRO.	SAN PEDRO	100%	100%	\$ 995,669.13	\$ 995,669.13	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 995,669.13	\$ 995,669.13	0.00	0.00	\$ 0.00	4593.93 M2 DE CARRETA ASFALTICA Y 1652.22 M2 DE EMPERDADO	2521
8	REHABILITACION DE ACCESO PONIENTE 20A, ETAPA, EL VERGIL, HUMILLPAN, GRO.	EL VERGIL	100%	100%	\$ 2,215,239.21	\$ 2,215,239.21	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 2,215,239.21	\$ 2,215,239.21	0.00	0.00	\$ 0.00	545.22 M2 DE EMPERDADO	146
9	URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL, LAS MONJAS, HUMILLPAN, GRO.	LAS MONJAS	100%	100%	\$ 735,968.24	\$ 735,968.24	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 735,968.24	\$ 735,968.24	0.00	0.00	\$ 0.00	5795.38 M2 DE EMPERDADO	387
10	REHABILITACION DE CAMINO DE SAN PEDRO NORTE A SAN PEDRO, SAN PEDRO NORTE, HUMILLPAN, GRO.	SAN PEDRO NORTE	100%	100%	\$ 1,859,416.00	\$ 1,859,416.00	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,859,416.00	\$ 1,859,416.00	0.00	0.00	\$ 0.00	655.43 M2 DE EMPERDADO Y 85.26 M2 DE BANDOLETAL	130
11	CONSTRUCCION DE CALLE SAN ANTONIO DEL PUENTE, HUMILLPAN, GRO.	SAN ANTONIO DEL PUENTE	100%	100%	\$ 695,144.65	\$ 695,144.65	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 695,144.65	\$ 695,144.65	0.00	0.00	\$ 0.00	1,685.54 M2 ANDADOR (BANDOLETAL), 474 M2 DE CONCRETO	489
12	CONSTRUCCION DE ANDADOR, PIEDRAS LISAS, HUMILLPAN, GRO.	PIEDRAS LISAS	100%	100%	\$ 3,125,159.02	\$ 3,125,159.02	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 3,125,159.02	\$ 3,125,159.02	0.00	0.00	\$ 0.00	796.81 M2 DE EMPERDADO Y 224.92 M2 DE BANDOLETAL	824
13	CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES, SANTA TERESA, HUMILLPAN, GRO.	SANTA TERESA	100%	100%	\$ 1,065,738.26	\$ 1,065,738.26	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,065,738.26	\$ 1,065,738.26	0.00	0.00	\$ 0.00	48 M2 DE DRENAJE Y 697.81 M2 DE EMPERDADO	1542
14	CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA LOS PEREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL, HUMILLPAN, GRO.	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	\$ 775,985.04	\$ 775,985.04	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 775,985.04	\$ 775,985.04	0.00	0.00	\$ 0.00	442.60 M2 DE DRENAJE Y 17 DESCARGAS SANITARIAS	1940
15	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, LA CEJA, HUMILLPAN, GRO.	LA CEJA	100%	100%	\$ 1,485,336.02	\$ 1,485,336.02	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,485,336.02	\$ 1,485,336.02	0.00	0.00	\$ 0.00	12 ESTRUCTURAS Y 12 LUMINARIAS	1152
16	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUMILLPAN, GRO.	SAN PEDRO	100%	100%	\$ 1,184,486.66	\$ 1,184,486.66	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,184,486.66	\$ 1,184,486.66	0.00	0.00	\$ 0.00	39 ESTRUCTURAS 1403 METROS DE CABLEADO Y 98 LUMINARIAS	1542
17	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, HUMILLPAN, GRO.	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	\$ 1,995,820.95	\$ 1,995,820.95	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,995,820.95	\$ 1,995,820.95	0.00	0.00	\$ 0.00	22 ESTRUCTURAS Y 51 LUMINARIAS	2921
18	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE ALUMBRADO EN CAMINO DE LAS TAPONAS A VERGIL, EL VERGIL, HUMILLPAN, GRO.	VERGIL	100%	100%	\$ 1,984,720.73	\$ 1,984,720.73	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,984,720.73	\$ 1,984,720.73	0.00	0.00	\$ 0.00	4 ESTRUCTURAS Y 4 LUMINARIAS	386
19	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE PANIAGUA, HUMILLPAN, GRO.	PANIAGUA	100%	100%	\$ 298,412.11	\$ 298,412.11	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 298,412.11	\$ 298,412.11	0.00	0.00	\$ 0.00		

C.P. ROBERTO ROJAS OLVERA
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL



ESTADO: QUERÉTARO
MUNICIPIO: HUIMILPAN

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO
FASIMUN - 2024
REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

31 DE DICIEMBRE 2024

No.Obra	SUB-PROGRAMA N° DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCES		ASIGNADA				I N V E R S I O N E S				METAS	INDICADORES
			FINANCIADO	FISICO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		
20	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, LA HACIENDA, HUIMILPAN, QRO.	LA HACIENDA	100%	100%	\$ 1,995,985.46	\$ 1,995,985.46	0.00	0.00	\$ 1,995,985.46	\$ 1,995,985.46	0.00	0.00	36 ESTRUCTURAS Y 26 LUMINARIAS	338
21	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ NORTE, HUIMILPAN, QRO.	EL SAUZ NORTE	100%	100%	\$ 294,836.52	\$ 294,836.52	0.00	0.00	\$ 294,836.52	\$ 294,836.52	0.00	0.00	4 ESTRUCTURAS Y 1 LUMINARIAS	347
22	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LAGUNILLAS, HUIMILPAN, QRO.	LAGUNILLAS	100%	100%	\$ 1,011,128.85	\$ 1,011,128.85	0.00	0.00	\$ 1,011,128.85	\$ 1,011,128.85	0.00	0.00	10 ESTRUCTURAS, 362.2 METROS DE ALTO DE CABLEADO Y 39 LUMINARIAS	2513
23	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA, EL MILAGRO, HUIMILPAN, QRO.	MILAGRO	100%	100%	\$ 686,539.24	\$ 686,539.24	0.00	0.00	\$ 686,539.24	\$ 686,539.24	0.00	0.00	11 ESTRUCTURAS Y 12 LUMINARIAS	1663
30	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE TAPONAS A VEJIL, HUIMILPAN, QRO.	TAPONAS	100%	100%	\$ 1,582,205.50	\$ 1,582,205.50	0.00	0.00	\$ 1,582,205.50	\$ 1,582,205.50	0.00	0.00	1254.74 M2 DE ANDADOR (BANQUETA)	1984
TOTALES					\$ 33,891,105.00	\$ 33,891,105.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,891,105.00	\$ 33,891,105.00	\$ 0.00	\$ 0.00		



ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: HUMILPAN

MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023
REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

31 DE DICIEMBRE 2024

NO. OBRAS	SUB-PROGRAMA Nº DE OBRAS DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSIONES				EJERCIDA				META	BENEFICIARIOS		
			FINANCIADO	ACUMULADO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL				
29	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN PREPARATORIA UAQ, LA TRASQUILA, HUMILPAN, ORO.		100%	100%	\$ 1,997,476.16	0.00	\$ 1,997,476.16	\$ 0.00	\$ 1,997,476.16	\$ 1,584,198.34	0.00	\$ 1,584,198.34	0.00	\$ 1,584,198.34	371.48 M2 DE MURO DE BLOK SOLIDO	51 ALUMNOS
TOTALES			100%	100%	\$ 1,997,476.16	0.00	\$ 1,997,476.16	\$ 0.00	\$ 1,997,476.16	\$ 1,584,198.34	0.00	\$ 1,584,198.34	0.00	\$ 1,584,198.34		

C.P. ROBERTO ROJAS OLVERA
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL



ESTADO: QUERÉTARO
MUNICIPIO: HUIMILPAN

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO
INGRESOS PROPIOS 2023
REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

31 DE DICIEMBRE 2024

NO CIRA	SUB-PROGRAMA N° DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	LOCALIDAD	AVANCE		TOTAL	ASIGNADA		TOTAL	EJERCIDA		METAS	BENEFICIARIOS
			FÍSICO ACUMULADO	FINANCIERO		ESTATAL	MUNICIPAL		ESTATAL	MUNICIPAL		
54	MODERNIZACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	SAN PEDRO	100%	98%	\$ 998,732.73	0.00	\$ 998,732.73	\$ 998,732.73	0.00	\$ 998,732.73	1	1247
24	REHABILITACION DE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN, LAGUNILLAS, HUIMILPAN, QRO.	LAGUNILLAS	100%	100%	\$ 3,979,241.30	0.00	\$ 3,979,241.30	\$ 3,979,241.30	0.00	\$ 3,979,241.30	1	2513
25	URBANIZACION DE CALLE EL TEOCOTE EN LA CABECERA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO.	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	\$ 2,389,999.60	0.00	\$ 2,389,999.60	\$ 2,389,999.60	0.00	\$ 2,389,999.60	1	1542
26	CONSTRUCCION DE ANDADOR ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CEA, HUIMILPAN, QRO.	LA CEA	100%	100%	\$ 5,446,722.12	0.00	\$ 5,446,722.12	\$ 5,446,722.12	0.00	\$ 5,446,722.12	5	1940
27	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CEA, HUIMILPAN, QRO.	LA CEA	100%	100%	\$ 1,346,970.96	0.00	\$ 1,346,970.96	\$ 1,346,970.96	0.00	\$ 1,346,970.96	5	1940
TOTALES					\$ 14,160,636.71	0.00	\$ 14,160,636.71	\$ 14,160,636.71	0.00	\$ 14,160,636.71		



ESTADO: QUERÉTARO
MUNICIPIO: HUMILPAN

MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERÉTARO
INGRESOS PROPIOS 2024
REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

31 DE DICIEMBRE 2024

No Obra	SUBPROGRAMA N° DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		TOTAL	ASIGNADA		EJERCIDA		METAS	BENEFICIARIOS	
			FÍSICO ACUMULADO	FINANCIERO		ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL			
												TOTAL
28	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALES EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE HUMILPAN, QRO.	VARIAS LOCALIDADES	100%	100%	\$ 1,299,296.42	0.00	\$ 1,299,296.42	\$ 1,299,296.42	0.00	\$ 1,299,296.42	1,869.92 M2 DE BACHEO CON MAQUINA JETPAACHER	3,674 HABITANTES
32	REHABILITACIÓN DE CARRETERA 415 SALIDA A PIEDRAS LISAS, HUMILPAN, QUERÉTARO	PIEDRAS LISAS	100%	100%	\$ 2,474,581.72	0.00	\$ 2,474,581.72	\$ 2,474,581.72	0.00	\$ 2,474,581.72	9,380.73 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	696 HABITANTES
42	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA TRASQUILLA, HUMILPAN, QRO.	LA TRASQUILLA	100%	95%	\$ 647,648.80	0.00	\$ 647,648.80	\$ 612,597.57	0.00	\$ 612,597.57	7 ESTRUCTURAS, 7 LUMINARIAS Y 273 WL DE CABLE	383 BENEFICIARIOS
				TOTALES	\$ 4,421,526.94	0.00	\$ 4,421,526.94	\$ 4,396,475.71	0.00	\$ 4,396,475.71		

C. P. ROBERTO ROJAS OLVERA
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL



ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: HUMILPAN

MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO
PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

31 DE DICIEMBRE 2024

NO OTRA	SUB-PROGRAMA Nº DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSIONES						METAS M2 DE MURO DE BLOK SOLIDO	RENTIFICACIONES			
			PORCENTAJE	ACUMULADO	ASIGNADA			EJERCIDA							
					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL			ESTATAL	MUNICIPAL	
31	CONSTRUCCION DE BANDEADO PERIMETRAL EN PREPARATORIA UAG ZDA, ETAPA, LA TRASQUILA, HUMILPAN, QRO.	LA TRASQUILA	100%	100%	\$ 1,390,300.68	\$ 1,390,300.68	0.00	0.00	0.00	\$ 1,390,300.68	\$ 1,390,300.68	0.00	0.00	0.00	51 ALUMINOS
TOTALES					\$ 1,390,300.68	\$ 1,390,300.68	0.00	0.00	0.00	\$ 1,390,300.68	\$ 1,390,300.68	0.00	0.00		



ESTADO: QUERÉTARO
MUNICIPIO: HUIMILPAN

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

30 DE JUNIO 2024

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO
FISE 2024
REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

I N V E R S I O N E S

NO OBR	SIBIPROGRAMA Nº DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		ASIGNADA		EJECUCIÓN		UNIDAD	BENEFICIARIOS		
			FINANCIERO	FÍSICO	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL				
33	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE A LA IGLESIA, LA NUEVA JOYA, HUIMILPAN, QUERÉTARO.	LA NUEVA JOYA	100%	100%	\$ 996 650 41	\$ 996 650 41	0.00	0.00	10 PIEZAS	80 HABITANTES		
34	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ADOBADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL, CARRANZA, HUIMILPAN, QUERÉTARO.	CARRANZA	100%	100%	\$ 996 027 24	\$ 996 027 24	0.00	0.00	6 PIEZAS	90 HABITANTES		
35	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, HUTTRON, HUIMILPAN, QUERÉTARO.	HUTTRON	100%	100%	\$ 1 603 412 02	\$ 1 603 412 02	0.00	0.00	800 TORRE METÁLICA SENSILLA DE 12.00 MTS TORRE METÁLICA DOBLEDE 12.00 M3.00 POSTE DE CONCRETO PC-12.750, 1.00 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 250VA	60 HABITANTES		
36	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, LA NORIA, HUIMILPAN, QUERÉTARO	LA NORIA	100%	100%	\$ 888 702 03	\$ 888 702 03	0.00	0.00	888 30 MTS DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE 75 DE DIÁMETRO	75 HABITANTES		
43	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN IGNACIO, HUIMILPAN DRO.	SAN IGNACIO	10%	30%	\$ 5 108 936 57	\$ 624 144 87	\$ 5 108 936 57	\$ 624 144 87	0.00	0.00	6 PIEZAS	50 HABITANTES
TOTALES					\$ 5 108 936 57	\$ 624 144 87	\$ 5 108 936 57	\$ 624 144 87	0.00	0.00		