



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA

HUIMILPAN, QRO., A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

REUNIDOS EN SITIO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SANTA TERESA", EN LA COMUNIDAD DE: SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., Y BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO E INSERTA EN EL PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), AÑO 2021, (PROGRAMA DE RECURSO MUNICIPAL).

### ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
\$594,942.72			\$594,942.72	

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO H027.FISM.21, FECHA DE INICIO 20 DE OCTUBRE DE 2021 Y CONCLUYERON 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

### METAS DE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SANTA TERESA			
PRELIMINARES			
•	1.00	PZA.	ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.
•	969.28	M2.	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
•	4.47	M3.	DEMOLICIÓN MANUAL (CON EQUIPO LIGERO) DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE (BANQUETAS, PISOS, RAMPAS Y GUARNICIONES), EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN VALORACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
EXCAVACIONES CARGAS Y ACARREOS			
•	290.79	M3.	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.
•	384.72	M3.	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.
RELLENOS			
•	193.86	M3.	RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, PARA DAR NIVEL DE BANQUETAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO.

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO  
2021 - 2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



HUIMILPAN  
2021-2024

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SANTA TERESA			
GUARNICIONES Y BANQUETAS			
•	969.28	M2.	BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$ , HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m.
•	215.95	M.	GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO $f_c=200 \text{ kg./cm}^2$ , HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			
•	12.00	PZA.	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.
•	969.28	M2.	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A: **205 HABITANTES APROXIMADAMENTE.**

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO  
2021 - 2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



OBSERVACIONES

CUMPLIDO EL OBJETIVO, FIRMAN DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA EJECUTORA

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA  
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

TESTIGO

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA  
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE POR LA COMUNIDAD

C.



San Teresa  
Subdelegación  
2021-2024

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03