



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO

FISM 2022

REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO: QUERÉTARO  
MUNICIPIO HUIMILPAN



30 DE DICIEMBRE 2022

No. Obra	SUB-PROGRAMA Nº DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCES FINANCIEROS		INVERSIONES						MENS	BENEFICIARIOS				
			RIBCO ACUMULADO	FINANCIERO ACUMULADO	ASIGNADA		EJERCIDA		ESTATAL	MUNICIPAL			ESTATAL	MUNICIPAL		
					TOTAL	FEDERAL	FEDERAL	ESTATAL							TOTAL	FEDERAL
1	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	100%	\$	1,392,468.23	\$	1,392,468.23	0.00	0.00	1,392,468.23	\$	1,392,468.23	0.00	0.00	1463.04 M2	2,676 HABITANTES
2	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL MILAGRO	EL MILAGRO	100%	\$	1,389,523.91	\$	1,389,523.91	0.00	0.00	1,389,523.91	\$	1,389,523.91	0.00	0.00	1012 M2	114 HABITANTES
3	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN ANTONIO LA GALERA	SAN ANTONIO LA GALERA	100%	\$	1,189,637.62	\$	1,189,637.62	0.00	0.00	1,189,637.62	\$	1,189,637.62	0.00	0.00	1519.6 M2 DE EMPEDRADO	1069 HABITANTES
4	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, PIEDRAS LISAS	PIEDRAS LISAS	100%	\$	1,107,817.78	\$	1,107,817.78	0.00	0.00	1,107,817.78	\$	1,107,817.78	0.00	0.00	1376.49 M2	582 HABITANTES
5	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN FRANCISCO SUR	SAN FRANCISCO SUR	100%	\$	1,105,080.27	\$	1,105,080.27	0.00	0.00	1,105,080.27	\$	1,105,080.27	0.00	0.00	1,459 M2 DE EMPEDRADO	450 HABITANTES
6	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL RINCON	EL RINCON	100%	\$	1,072,314.72	\$	1,072,314.72	0.00	0.00	1,072,314.72	\$	1,072,314.72	0.00	0.00	1,283.53 M2 DE EMPEDRADO	174 HABITANTES
7	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN HUIMILPAN, LOCALIDAD SANTA TERESA	SANTA TERESA	100%	\$	961,241.09	\$	961,241.09	0.00	0.00	961,241.09	\$	961,241.09	0.00	0.00	1237.32 M2 DE BANQUETAS	174 HABITANTES
8	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL SAUZ	EL SAUZ	100%	\$	933,208.24	\$	933,208.24	0.00	0.00	933,208.24	\$	933,208.24	0.00	0.00	1256.75 M2	278 HABITANTES
9	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN PEDRITO	SAN PEDRITO	100%	\$	911,422.53	\$	911,422.53	0.00	0.00	911,422.53	\$	911,422.53	0.00	0.00	844.74 M2	285 HABITANTES
10	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAUITRILLO	SAUITRILLO	100%	\$	905,915.43	\$	905,915.43	0.00	0.00	905,915.43	\$	905,915.43	0.00	0.00	1121.04 M2	428 HABITANTES
11	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN FRANCISCO NORTE	SAN FRANCISCO NORTE	100%	\$	892,043.10	\$	892,043.10	0.00	0.00	892,043.10	\$	892,043.10	0.00	0.00	1040 M2	428 HABITANTES
12	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, CEJA DE BRAVO	CEJA DE BRAVO	100%	\$	882,887.33	\$	882,887.33	0.00	0.00	882,887.33	\$	882,887.33	0.00	0.00	1,369.87 M2 DE EMPEDRADO	1089 HABITANTES
13	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL ZORRILLO	EL ZORRILLO	100%	\$	703,014.03	\$	703,014.03	0.00	0.00	703,014.03	\$	703,014.03	0.00	0.00	524.25 M2 DE EMPEDRADO	284 HABITANTES
14	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, LA PEÑA	LA PEÑA	100%	\$	643,972.44	\$	643,972.44	0.00	0.00	643,972.44	\$	643,972.44	0.00	0.00	870 M2 DE EMPEDRADO	276 HABITANTES
15	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN PEDRO NORTE	SAN PEDRO NORTE	100%	\$	598,524.76	\$	598,524.76	0.00	0.00	598,524.76	\$	598,524.76	0.00	0.00	801.96 M2 DE EMPEDRADO	387 HABITANTES
16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LA CEJA, HUIMILPAN, GRO.	LA CEJA	100%	\$	1,453,350.84	\$	1,453,350.84	0.00	0.00	1,453,350.84	\$	1,453,350.84	0.00	0.00	592 ML	239 HABITANTES
17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, LA CEJA, HUIMILPAN, GRO.	LA CEJA	100%	\$	302,867.60	\$	302,867.60	0.00	0.00	302,867.60	\$	302,867.60	0.00	0.00	320 ML	284 HABITANTES
18	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN, GRO.	SAN JOSE TEPUZAS	100%	\$	292,999.60	\$	292,999.60	0.00	0.00	292,999.60	\$	292,999.60	0.00	0.00	338.20 ML	50 HABITANTES
19	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EL VEGIL, HUIMILPAN, GRO.	EL VEGIL	100%	\$	1,694,501.12	\$	1,694,501.12	0.00	0.00	1,694,501.12	\$	1,694,501.12	0.00	0.00	17 ESTRUCTURAS Y DOS TRANSFORMADORES	565 HABITANTES
20	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, HUIMILPAN, GRO.	BUENAVISTA	100%	\$	796,704.48	\$	796,704.48	0.00	0.00	796,704.48	\$	796,704.48	0.00	0.00	12 ESTRUCTURAS Y 1 TRANSFORMADOR	95 HABITANTES
21	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO, HUIMILPAN, GRO.	APAPATARO	100%	\$	698,029.74	\$	698,029.74	0.00	0.00	698,029.74	\$	698,029.74	0.00	0.00	3 ESTRUCTURAS, 9 LUMINARIAS Y 2 POSTES	68 HABITANTES
22	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO, HUIMILPAN, GRO.	EL ZORRILLO	100%	\$	647,253.44	\$	647,253.44	0.00	0.00	647,253.44	\$	647,253.44	0.00	0.00	3 ESTRUCTURAS 2 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR	71 HABITANTES



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO

FSM 2022

REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO: QUERÉTARO  
MUNICIPIO: HUIMILPAN



30 DE DICIEMBRE 2022

No. Obra	SUB-PROGRAMA Nº DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCES FINANCIEROS		INVERSIONES						METAS	BENEFICIARIOS		
			RIBCO	ACUMULADO	ASIGNADA		EJERCIDA		TOTAL	MUNICIPAL			ESTADAL	MUNICIPAL
					FEDERAL	ESTADAL	FEDERAL	ESTADAL						
23	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA LAJA, PUERTA DEL TEPOZAN, HUIMILPAN, QRO.	PUERTA DEL TEPOZAN	100%	\$ 746,783.74	\$ 746,783.74	0.00	0.00	\$ 746,783.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7 ESTRUCTURAS	87 HABITANTES
24	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO BRAVO, LOS BORDOS, HUIMILPAN, QRO.	LOS BORDOS	100%	\$ 496,548.15	\$ 496,548.15	0.00	0.00	\$ 496,548.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5 POSTES Y UNA ESTRUCTURA	363 HABITANTES
25	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOMA LOS SOTO, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO.	SAN IGNACIO	100%	\$ 292,334.28	\$ 292,334.28	0.00	0.00	\$ 292,334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7 LUMINARIAS, 1 TRANSFORMADOR Y 2 POSTES	62 HABITANTES
26	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "ALFRED BINNETT", GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN, QRO.	GUADALUPE PRIMERO	20%	\$ 1,489,769.24	\$ 1,489,769.24	0.00	0.00	\$ 1,489,769.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 TECHUMBRE	47 ALUMNOS
27	CONSTRUCCION DE BARBEADO PERIMETRAL EN CECTTEQ PLANTEL No. 82, EL SALTO, HUIMILPAN, QRO.	EL SALTO	100%	\$ 794,855.59	\$ 794,855.59	0.00	0.00	\$ 794,855.59	0.00	0.00	0.00	0.00	306.02 M2	704 ALUMNOS
28	CONSTRUCCION DE BARBEADO PERIMETRAL EN TV. SEC. AMADO NERVO, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO.	SAN PEDRO	100%	\$ 794,641.60	\$ 794,641.60	0.00	0.00	\$ 794,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	411.84 M2	86 ALUMNOS
29	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO 2DA. ETAPA EN HUIMILPAN LOCALIDAD LAGUNILLAS - 223342	LAGUNILLAS	100%	\$ 987,735.00	\$ 987,735.00	0.00	0.00	\$ 987,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.08 M2	2876 HABITANTES
TOTALES				\$ 26,187,246.00	\$ 26,187,246.00	0.00	0.00	\$ 26,187,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO

PID-2022

REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO: QUERÉTARO  
MUNICIPIO: HUIMILPAN



31 DE DICIEMBRE 2022

No. Obra	SUB-PROGRAMA Nº DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCES FINANCIEROS		INVERSIONES						METAS	BENEFICIARIOS		
			RIBCO	ACUMULADO	ASIGNADA		EJERCIDA		TOTAL	MUNICIPAL			ESTADAL	MUNICIPAL
					FEDERAL	ESTADAL	FEDERAL	ESTADAL						
28	URBANIZACION DE VARIAS CALLES: LAS TAPONAS, HUIMILPAN, QRO.	LAS TAPONAS	100%	\$ 1,045,461.01	\$ 1,045,461.01	0.00	0.00	\$ 1,045,461.01	0.00	0.00	0.00	0.00	805.24 M2 DE PAVIMENTO	1950 HABITANTES
30	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO.	SAN IGNACIO	100%	\$ 981,220.34	\$ 981,220.34	0.00	0.00	\$ 981,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	850 ML	832 HABITANTES
31	ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA ESTADAL 400 DEL KM 30+830 AL KM 35+010, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO.	LA CEJA	100%	\$ 1,696,567.88	\$ 1,696,567.88	0.00	0.00	\$ 1,696,567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	74 LUMINARIAS	2071 HABITANTES
32	ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE APAPATARO A EL MILAGRO, APAPATARO, HUIMILPAN, QRO.	APAPATARO	100%	\$ 1,584,371.85	\$ 1,584,371.85	0.00	0.00	\$ 1,584,371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	79 LUMINARIAS Y 41 POSTES DE CONCRETO PC-9-500	3372
33	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE MAYO SALIDA A SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO.	CABECERA MUNICIPAL	100%	\$ 989,644.51	\$ 989,644.51	0.00	0.00	\$ 989,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTES Y 32 LUMINARIAS	1564 HABITANTES
34	ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE BUENAVISTA A TAPONAS, BUENAVISTA, HUIMILPAN, QRO.	BUENAVISTA	100%	\$ 775,211.40	\$ 775,211.40	0.00	0.00	\$ 775,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4 POSTES, 4 TORRES Y 23 LUMINARIAS	669 HABITANTES



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO

FISM 2022

REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO: QUERÉTARO  
MUNICIPIO: HUIMILPAN



30 DE DICIEMBRE 2022

No. Obra	SUB-PROGRAMA N° DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCES FINANCIEROS		ASIGNADA			EJERCIDA			MEANS	BENEFICIARIOS			
			RIBCO ACUMULADO	FINANCIERO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL			ESTATAL	MUNICIPAL	
															100%
35	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	VARIAS LOCALIDADES	100%	100%	992,847.92	0.00	992,847.92	0.00	0.00	991,438.35	0.00	0.00	891,438.35	343 M2 DE MURO DE TABIQUE R0.0J31 IMPERMEABILIZACIÓN ,36.35 M2 BANQUETA 10 CVI.	930 ESTUDIANTES
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 8,075,424.91</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 8,075,424.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 8,070,515.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 8,070,515.11</b>		



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO

PIB-2022

REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO: QUERÉTARO  
MUNICIPIO: HUIMILPAN



31 DE DICIEMBRE 2022

No. Obra	SUB-PROGRAMA N° DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCES FINANCIEROS		ASIGNADA			EJERCIDA			MEANS	BENEFICIARIOS			
			RIBCO ACUMULADO	FINANCIERO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL			ESTATAL	MUNICIPAL	
															100%
38	URBANIZACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA, EL MILAGRO, HUIMILPAN, QRO.	EL MILAGRO	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,302.96	0.00	0.00	1,633,302.96	1,286.26 M2 DE PAVIMENTO	1663 HABITANTES
39	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES, EL BIMBALETE, HUIMILPAN, QRO.	EL BIMBALETE	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,564.20	0.00	0.00	1,024,564.20	646.50 M2 DE EMPEDRADO Y 405.82 M2 DE BANQUETA	611 HABITANTES
40	URBANIZACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, EL GARRUÑAL, HUIMILPAN, QRO.	EL GARRUÑAL	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,705.64	0.00	0.00	1,634,705.64	1,440 M2 DE EMPEDRADO	209 HABITANTES
41	URBANIZACIÓN A CALLE DE ACCESO A PANTEÓN EN CABECERA MUNICIPAL, HUIMILPAN, QRO.	HUIMILPAN	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,032.72	0.00	0.00	1,965,822.39	1,690 M2 DE EMPEDRADO Y 315.06 M2 DE BANQUETA	1390 HABITANTES
42	URBANIZACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO.	SAN PEDRO	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,775.80	0.00	0.00	2,473,775.80	872.24 M2 DE EMPEDRADO 4 ESTRUCTURAS Y 1 TRANSFORMADOR	1,247 HABITANTES
43	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO.	LA CEJA	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,750.20	0.00	0.00	1,641,750.20	1,450 M2 DE PAVIMENTO, 500 M2 DE BANQUETAS	1,068 HABITANTES
45	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO.	SAN PEDRO	100%	85%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,170.37	0.00	0.00	1,426,618.56	1540 M2 DE EMPEDRADO Y 558 M2 DE BANQUETA	1247 HABITANTES
48	URBANIZACIÓN DE CAMINO REAL, EL SAUZ, HUIMILPAN, QRO.	EL SAUZ	5%	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984,059.24	0.00	0.00	2,487,029.62		
<b>TOTALES</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 17,098,555.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 14,327,593.37</b>		