

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

29 de Enero del 2024

OPERADO
RAMO 33 FAFEF -2023

N° 12.

Con esta fecha se da inicio a los trabajos de trazo y nivelación de la línea de Agua potable en conjunto con la excavaciones de Zanja como o/imas partidas de trabajo a ejecutar de la Obra.

Ing. J. Abraham Franco
Supervisor de Obra.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

Arq. Ernesto Rosendiez Arroyo
Residente de Obra.

6 de febrero del 2024

N° 13.

Con esta fecha se informa que la excavación de Zanja para tubería de alineamiento de agua potable, teniendo en avance del 60%.

se tiene el suministro de tubería y piezas especiales PVC 21,4 y 6" se ha colocado tope de concreto M/C 1/2, Trabajos de soldadura para unir tubería de acero de 6"

ING. J. ABRAHAM FRANCO
Supervisor de Obra.

Arq. Ernesto Rosendiez A.
Residente de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

/ /

Folios N°

/Anexo N°

OPERADO
RAMO 33 FAFEF -2023

12 de febrero del 2024.

N° 14.

Con esta fecha se da inicio con el tendido de tubería y colocación de tubería de acero a carbón y se tiene en la totalidad la excavación para tubería de 4", 6", de pvc y de acero y el tendido de plantilla con la pinalidad de dar avances y termina el tiempo de contrato

Ing. Abraham Franco
Supervisor de Obra

Arg. Ernesto Resendiz Arroyo
Residente de Obra

16 de febrero del 2024.

N° 15.

Con esta fecha se informa que se da inicio a los rellenos de zanja sobre la tubería colocada. Tienen los siguientes avances: colocación de tubería de 2", 4", 6" acero a carbón 30% 50% con un avance de 50%.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros usos indebidos a los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

Ing. Abraham Franco
Supervisor de Obra

Arg. Ernesto Resendiz Arroyo
Residente de Obra

21 de febrero del 2024

N° 16

Con esta fecha se informa que se continúan con rellenos de topote con un avance del 50% se informa que en colocación de tubería de 6" acero a carbón 2", 4", 6" de pvc contempla un avance del 70% con si derando las conexiones correspondientes para seguir línea de tendido y se da la presencia de laboratorios para rellenos

Ing. Abraham Franco
Supervisor de Obra

Arg. Ernesto Resendiz Arroyo
Residente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

OPERADO
RAMO 33 FAFEF -2023

/Anexo N°

26 fe. febrero del 2024.

N° 17

Con esta fecha. se informa. que los rellenos de tepalcates se tiene en avance del 80% y los tendidos de tubería. propuesta están casi en su totalidad ejecutados. y se programa para el día 6 de marzo. para dejar en funcionamiento las líneas de agua potable excavación en tramo para tubería de 2" se hacen trabajos de pintura. de guardacuerpos en el fm. 0+460 a/ 0+574.

Ing J. Abraham. Franco
Supervisor de Obra.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

Arq. Ernesto Resendiz Arroyo
Residente de Obra

6 de Marzo. del 2024.

N° 18.

Con esta fecha. se hace la interconexión de piezas especiales de acero al carbon, y línea de pozos de agua. también se hace la reparación de concreto. hidráulico sobre el camino en la zona de creche de tubería. con esto se informa que se tiene en avance general del 90% así mismo se afirma de fallas para conclusión de los trabajos. colado de concreto en creche de tubería. km 0+173 del camión de cemento. se hacen la muestra de laboratorio. de concreto y relleno de tubería de 2".

Ing J. Abraham Franco
Supervisor de Obra

Arq. Ernesto Resendiz Arroyo
Residente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

Folio N°

/Anexo N°

12 de Marzo de 2024.

OPERADO
RAMO 33 FAFEF -2023

N-19.

Con esta fecha se concluye los trabajos de relleno de fopetate en tramo de tubería de 2" se toman muestras de laboratorio.

Ing. J. Abraham Franco
Supervisor de Obra

Arg. Ernesto Resendiz Arroyo
Presidente de Obra

14 de Marzo de 2024.

N-20.

Se informa a la Supervisión que se realizan los trabajos de Limpieza de Arco de los trabajos, con estos trabajos se concluyen los trabajos de este contrato. Se solicita por un recorrido por la totalidad de la Obra, para que ambas partes corroboren la conclusión de esta Obra.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

Ing. J. Abraham Franco
Supervisor de Obra

Arg. Ernesto Resendiz Arroyo
Presidente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 14 MARZO 2024

Folio N° 21 / Anexo N°

Se anota que despues de llevar a Cabo el recorrido por la obra, se corrobora que todos los trabajos se han ejecutado de manera correcta en tiempo y forma.

Por tanto no habiendo mas trabajos por ejecutar se procede a cerrar esta Bitacora de obra; para los fines legales a que haya lugar.

OPERADO
RAMO 33 FAFEF -2023

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

ING. I. ABRAHAM
FRANCO NIETO
SU COMISION
de
OBRA

LIC. ANDRES
HERBERT
URQUIZA
CONTRATISTA

PRO. ERNESTO
RESERON
ARROYO
PRESIDENTE
DE
OBRA

Elaborado por:

Recibido por: