



ESTADO: QUERÉTARO
MUNICIPIO HUIMILPAN

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

No Obra	SUB-PROGRAMA Nº DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCES		INVERSIONES							
			FISICO	FINANCIERO	ASIGNADA				EJERCIDA		METAS	BENEFICIARIOS
					ACUMULADO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL		
1	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PIO XII, HUIMILPAN, QRO.	PIO XII	100%	100%	1,563,009.16	1,563,009.16	0.00	0.00	1,563,009.16	1,563,009.16	1567.20 M2	170
2	CONSTRUCCIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN, LOS CUES, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	LOS CUES	100%	100%	1,134,060.98	1,134,060.98	0.00	0.00	1,134,060.98	1,134,060.98	1160.11 M2	1622
3	CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, SAN ANTONIO LA GALERA, HUIMILPAN, QRO.	SAN ANTONIO LA GALERA	100%	84%	1,870,560.47	1,870,560.47	0.00	0.00	1,575,973.97	1,575,973.97	1104.71 M2	993
4	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	SAN PEDRO	30%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9514.21 M2	1152
5	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	SAN IGNACIO	100%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00 M2	880
6	CONSTRUCCIÓN DE CALLE AGUSTIN SALDAÑA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, HUIMILPAN, QRO.	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	1,265,026.20	1,265,026.20	0.00	0.00	1,265,026.20	1,265,026.20	747.18 M2	1542
7	CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO.	SAN PEDRO	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.16 M2	1152
8	REHABILITACIÓN DE ACCESO PONIENTE 2DA. ETAPA, EL VEGIL, HUIMILPAN, QRO.	EL VEGIL	60%	0%	2,215,239.21	2,215,239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7332.00 M2	2521
9	URBANIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, LAS MONJAS, HUIMILPAN, QRO.	LAS MONJAS	100%	98%	735,968.24	735,968.24	0.00	0.00	717,588.63	717,588.63	750.00 M2	146
10	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN PEDRO NORTE A SAN PEDRITO, SAN PEDRO NORTE, HUIMILPAN, QRO.	SAN PEDRO NORTE	100%	30%	1,859,416.00	1,859,416.00	0.00	0.00	557,824.80	557,824.80	4745.00 M2	387
11	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, SAN ANTONIO DEL PUENTE, HUIMILPAN, QRO.	SAN ANTONIO DEL PUENTE	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00 M2	130
12	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN, QRO.	PIEDRAS LISAS	100%	50%	3,125,159.02	3,125,159.02	0.00	0.00	1,562,579.51	1,562,579.51	3946.00 M2	489
13	CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, SANTA TERESA, HUIMILPAN, QRO.	SANTA TERESA	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00 M2	824
14	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA LOS PÉREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL, HUIMILPAN, QRO.	CABECERA MUNICIPAL	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.04 M2	1542
15	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO.	LA CEJA	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.32 ML	1940
16	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO.	SAN PEDRO	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 ESTRUCTURAS	1152
17	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, HUIMILPAN, QRO.	CABECERA MUNICIPAL	100%	30%	1,995,820.95	1,995,820.95	0.00	0.00	598,746.28	598,746.28	20 ESTRUCTURAS	1542
18	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE ALUMBRADO EN CAMINO DE LAS TAPONAS A VEGIL, EL VEGIL, HUIMILPAN, QRO.	VEGIL	100%	30%	1,984,720.73	1,984,720.73	0.00	0.00	595,416.23	595,416.23	20 ESTRUCTURAS	2521
19	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE PANIAGUA, HUIMILPAN, QRO.	PANIAGUA	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 ESTRUCTURAS	336
20	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL, LA HACIENDITA, HUIMILPAN, QRO.	LA HACIENDITA	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTRUCTURAS	336
21	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ NORTE, HUIMILPAN, QRO.	EL SAUZ NORTE	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 ESTRUCTURAS	347
22	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LAGUNILLAS, HUIMILPAN, QRO.	LAGUNILLAS	100%	0%	1,003,479.54	1,003,479.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10 ESTRUCTURAS	2513
23	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA, EL MILAGRO, HUIMILPAN, QRO.	MILAGRO	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 ESTRUCTURAS	1663
30	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE TAPONAS A VEGIL, HUIMILPAN, QRO.	TAPONAS	100%	100%	1,582,205.50	1,582,205.50	0.00	0.00	1,582,205.50	1,582,205.50	874.43 ML	1994
TOTALES					20,334,666.00	20,334,666.00	0.00	0.00	11,152,431.26	11,152,431.26		