



MUNICIPIO DE HUIIMPAN, QUERÉTARO  
FAISMUN- 2024  
REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO:  
ESTADO: QUERÉTARO  
MUNICIPIO:  
MUNICIPIO HUIIMPAN

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No Obra	SUB-PROGRAMA N° DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCES		INVERSIONES								METAS	BENEFICIARIOS
			FISCO	FINANCIERO	ASIGNADA				EJERCIDA					
			ACUMULADO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL			
1	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PIO XII, HUIIMPAN, QRO.	PIO XII	100%	100%	1,563,009.16	1,563,009.16	0.00	0.00	1,563,009.16	1,563,009.16	0.00	0.00	1567.20 M2	170
2	CONSTRUCCIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN, LOS CUES, MUNICIPIO DE HUIIMPAN, QRO.	LOS CUES	100%	100%	1,134,060.98	1,134,060.98	0.00	0.00	1,134,060.98	1,134,060.98	0.00	0.00	1160.11 M2	1622
3	CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, SAN ANTONIO LA GALERA, HUIIMPAN, QRO.	SAN ANTONIO LA GALERA	100%	100%	1,870,560.47	1,870,560.47	0.00	0.00	1,870,560.47	1,870,560.47	0.00	0.00	1104.71 M2	993
4	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUIIMPAN, QRO.	SAN PEDRO	100%	100%	2,186,846.01	2,186,846.01	0.00	0.00	2,186,846.01	2,186,846.01	0.00	0.00	9514.21 M2	1152
5	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE HUIIMPAN, QRO.	SAN IGNACIO	100%	100%	1,883,800.59	1,883,800.59	0.00	0.00	1,883,800.59	1,883,800.59	0.00	0.00	1900.00 M2	880
6	CONSTRUCCIÓN DE CALLE AGUSTIN SALDAÑA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, HUIIMPAN, QRO.	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	1,265,026.20	1,265,026.20	0.00	0.00	1,265,026.20	1,265,026.20	0.00	0.00	747.18 M2	1542
7	CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUIIMPAN, QRO.	SAN PEDRO	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.16 M2	1152

8	REHABILITACIÓN DE ACCESO PONIENTE 2DA. ETAPA, EL VEGIL, HUIMILPAN, QRO.	EL VEGIL	100%	100%										7332.00 M2	2521
					2,215,239.21	2,215,239.21	0.00	0.00	2,215,239.21	2,215,239.21	0.00	0.00			
9	URBANIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, LAS MONJAS, HUIMILPAN, QRO.	LAS MONJAS	100%	100%										750.00 M2	146
					735,968.24	735,968.24	0.00	0.00	735,968.24	735,968.24	0.00	0.00			
10	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN PEDRO NORTE A SAN PEDRITO, SAN PEDRO NORTE, HUIMILPAN, QRO.	SAN PEDRO NORTE	100%	100%										4745.00 M2	387
					1,859,416.00	1,859,416.00	0.00	0.00	1,859,416.00	1,859,416.00	0.00	0.00			
11	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, SAN ANTONIO DEL PUENTE, HUIMILPAN, QRO.	SAN ANTONIO DEL PUENTE	0%	0%										700.00 M2	130
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN, QRO.	PIEDRAS LISAS	100%	100%										3946.00 M2	489
					3,125,159.02	3,125,159.02	0.00	0.00	3,125,159.02	3,125,159.02	0.00	0.00			
13	CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES, SANTA TERESA, HUIMILPAN, QRO.	SANTA TERESA	0%	0%										900.00 M2	824
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA LOS PÉREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL, HUIMILPAN, QRO.	CABECERA MUNICIPAL	0%	0%										596.04 M2	1542
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, LA CEJA, HUIMILPAN, QRO.	LA CEJA	0%	0%										307.32 ML	1940
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO.	SAN PEDRO	0%	0%										12 ESTRUCTURAS	1152
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, HUIMILPAN, QRO.	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%										20 ESTRUCTURAS	1542
					1,995,820.95	1,995,820.95	0.00	0.00	1,995,820.95	1,995,820.95	0.00	0.00			
18	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE ALUMBRADO EN CAMINO DE LAS TAPONAS A VEGIL, EL VEGIL, HUIMILPAN, QRO.	VEGIL	100%	100%										20 ESTRUCTURAS	2521
					1,984,720.73	1,984,720.73	0.00	0.00	1,984,720.73	1,984,720.73	0.00	0.00			
19	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE PANIAGUA, HUIMILPAN, QRO.	PANIAGUA	100%	100%										3 ESTRUCTURAS	336
					298,412.11	298,412.11	0.00	0.00	298,412.11	298,412.11	0.00	0.00			
20	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL, LA HACIENDITA, HUIMILPAN, QRO.	LA HACIENDITA	0%	0%										20 ESTRUCTURAS	336
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ NORTE, HUIMILPAN, QRO.	EL SAUZ NORTE	0%	0%										3 ESTRUCTURAS	347
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LAGUNILLAS, HUIMILPAN, QRO.	LAGUNILLAS	100%	100%										10 ESTRUCTURAS	2513
					1,011,128.85	1,011,128.85	0.00	0.00	1,011,128.85	1,011,128.85	0.00	0.00			

