

2025	2	QUE250202532853	Proyecto de Inversión	1000000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun-FAS municipal_monto:1000000.0, modificado:1000000.0})	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, HUMILPAN QUERÉTARO. - 45626	22	Querétaro	8	Huimilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	45626	S	289	211	0	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada:935.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Carretera Estatal 411 - Carretera 415 0 0 76957 BUENAVISTA, HUMILPAN Ninguna, lon:-100.3756437, lat:20.39071157})	01-08-2025	31-10-2025	1000000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})	(253285)/proyecto- INICIO	En Ejecución	Validado avances
2025	2	QUE250202532854	Proyecto de Inversión	2000000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun-FAS municipal_monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA HUMILPAN QUERÉTARO. - 38929	22	Querétaro	8	Huimilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	38929	S	52	48	0	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Calle Huizachas Colonia Buenavista 76957 BUENAVISTA, HUMILPAN ENTRE Calle Jacarandas Y Calle Alamos Avenida Carretera 415 Ninguna, lon:-100.3762612, lat:20.38709568})	01-10-2025	15-12-2025	2000000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})	(253285)/proyecto- INICIO	En Ejecución	Validado avances
2025	2	QUE250202532855	Proyecto de Inversión	2300000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun-FAS municipal_monto:2300000.0, modificado:2300000.0})	URBANIZACIÓN DE CALLE LA MERCED EN LA COMUNIDAD DE LA CEJA DE BRAVO, HUMILPAN QUERÉTARO. - 38169	22	Querétaro	8	Huimilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	38169	S	284	266	0	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Camino Carretera 415 - Caj de Bravo 0 0 76956 CEJA DE BRAVO, HUMILPAN Acceso de la carretera pavimentada a la comunidad de Caja de Bravo, lon:-100.392598, lat:20.37639251})	01-07-2025	30-09-2025	2300000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})	(253285)/proyecto- INICIO	En Ejecución	Validado avances
2025	2	QUE250202532856	Proyecto de Inversión	700000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun-FAS municipal_monto:700000.0, modificado:700000.0})	URBANIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL BIMALLETE, HUMILPAN QUERÉTARO. - 38145	22	Querétaro	8	Huimilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	38145	S	43	37	0	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:Camino El Bimallete - Freescotar 0 0 76970 EL BIMALLETE, HUMILPAN Es la calle principal que llega al prescolar, lon:-100.26704178, lat:20.4977189})	01-07-2025	30-09-2025	700000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})	(253285)/proyecto- INICIO	En Ejecución	Validado avances
2025	2	QUE250202532857	Proyecto de Inversión	1500000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun-FAS municipal_monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	URBANIZACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS CUES, HUMILPAN QUERÉTARO. - 38128	22	Querétaro	8	Huimilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	38128	S	54	46	0	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia Los Cues 76970 LOS CUES, HUMILPAN ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Corregidora Calle Revolución lon:-100.24552447, lat:20.50180904})	01-07-2025	30-09-2025	1500000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})	(253285)/proyecto- INICIO	En Ejecución	Validado avances
2025	2	QUE250202532858	Proyecto de Inversión	3095292	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun-FAS municipal_monto:3095292.0, modificado:3095292.0})	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS, HUMILPAN QUERÉTARO. - 38026	22	Querétaro	8	Huimilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	38026	S	638	612	0	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Carretera Estatal 400 - Lagunillas 0 0 76980 LAGUNILLAS, HUMILPAN URBANIZACIÓN EN CUATRO CALLES: MANUEL GÓMEZ MORIN, CALLEJON SIN NOMBRE, IGNACIO ALLENDE Y PORFIRIO DIAZ, lon:-100.29629987, lat:20.46349673})	16-07-2025	15-12-2025	3095292	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})	(253285)/proyecto- INICIO	En Ejecución	Validado avances
2025	2	QUE250202532859	Proyecto de Inversión	550000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun-FAS municipal_monto:550000.0, modificado:550000.0})	URBANIZACIÓN DE CALLE LAURELES EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, HUMILPAN QUERÉTARO. - 38636	22	Querétaro	8	Huimilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	38636	S	22	18	0	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:Camino Calle Laureles - Carretera estatal 430 0 0 76976 SANTA TERESA, HUMILPAN Calle Laureles, lon:-100.30285722, lat:20.49424199})	01-10-2025	30-11-2025	550000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})	(253285)/proyecto- INICIO	En Ejecución	Validado avances
2025	2	QUE250202532860	Proyecto de Inversión	2000000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun-FAS municipal_monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	URBANIZACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PERAL, HUMILPAN QUERÉTARO. - 38091	22	Querétaro	8	Huimilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	38091	S	111	89	0	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:24, direccion:Camino / Terraceria CARRETERA 415 - EL PERAL 0 0 76958 EL PERAL, HUMILPAN ACCESO PRINCIPAL AL PERAL, lon:-100.34536492, lat:20.37325938})	01-07-2025	30-09-2025	2000000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})	(253286)/proyecto- INICIO	En Ejecución	Validado avances

ING. VICTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RUBRICA

MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCIO DEL GASTO FAISMUN 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS
Querétaro	Huimilpan	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Secretaría de Obras Públicas	2267.39	0	Total del Programa Presupuestario		32795292	32797559.39	19842308.39	0	0	0	0			N/A	19840041	
Querétaro	Huimilpan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Secretaría de Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4600000	6600000	5200000	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Huimilpan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Secretaría de Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	10065292	9950000	2494749	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Huimilpan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Secretaría de Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	18130000	16245292	12145292	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Querétaro	Huimilpan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Secretaría de Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	341 - Servicios financieros y bancarios	0	2267.39	2267.39	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

ING. VICTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RUBRICA

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO
SEGUNDO TRIMESTRE
REPORTE DE INDICADORES FAISMUN 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avances (%)	Flujo
2025	2	2	Querétaro	Huimilpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	57.89474			57.89474			5.88235	Otras causas	El sistema SIFAIS determino 1 proyecto de incidencia complementaria, en relación a la meta planeada.	984.21	Validado
2025	2	2	Querétaro	Huimilpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.10526			42.10526			94.11765		El sistema SIFAIS determino 6 proyectos adicionales de incidencia directa, en relación a la meta planeada.	223.53	Validado
2025	2	2	Querétaro	Huimilpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0		0			100	Validado	

ING. VICTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RUBRICA