

H. AYUNTAMIENTO DE HUIMILPAN
PERIODO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

ESTADO: QUERETARO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

INVERSIONES			ASIGNADA				EJERCIDA				BENEFICIARIOS			
Nº DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	M2 DE PAVIMENTO	
			PROG	ACUMULADO										
21	REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS COMUNIDAD DE EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	EL MILAGRO	100%		598 850 09	0.00	0.00	598 850 09	598 850 09	0.00	0.00	598 850 09	4 000 M2 DE PAVIMENTO	1600
22	PAVIMENTACION DE CAMINO DE INTERCONEXION DE LA CARRETERA ESTADAL 400 Y LA 413 EN LA COMUNIDAD DE LA TRASQUILA EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	LA TRASQUILA	100%		483 220 82	0.00	0.00	483 220 82	483 220 82	0.00	0.00	483 220 82	1300 M2 DE PAVIMENTO	2200
23	BACHO DE CAMINOS DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE TAPONAS, LA NORIA, EL SALUZ NORTE, CELA DE BRAVO, EL ZORRILLO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	VARIAS COMUNIDADES	30%		1 445 552 15	0.00	0.00	1 445 552 15	433 665 65	0.00	0.00	433 665 65	433 665 65 USAS A CELA DE BRAVO Y A CELA DE TAPONAS PARA AGUA A EL MILAGRO	10200
25	CONSTRUCCION DE TANQUE COMUNITARIO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE APAPATARO, HUIMILPAN, QRO.	APAPATARO	60%		317 534 05	0.00	0.00	317 534 05	0.00	0.00	0.00	0.00	1 TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA	1163
26	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CAMACHO GUZMAN DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERETARO	LAGUNILLAS	80%		213 199 59	0.00	0.00	213 199 59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA	2120
27	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO 8 JESUS ROMERO FLORES DE LA COMUNIDAD DE EL SALTO, HUIMILPAN QUERETARO	EL SALTO	70%		313 374 30	0.00	0.00	313 374 30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA	665
48	CONSTRUCCION DE BARRIDO EN PANTON MUNICIPAL TEPA, ETAPA, HUIMILPAN, QUERETARO	CABECERA	95%		1 994 934 26	0.00	0.00	1 994 934 26	598 480 28	0.00	0.00	598 480 28	252 ML DE BARRIDO	36000
28	URBANIZACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL GARRIBUAL, HUIMILPAN QUERETARO	EL GARRIBUAL	100%		1 197 359 99	0.00	0.00	1 197 359 99	1 197 359 99	0.00	0.00	1 197 359 99	125 M2	300
29	URBANIZACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, HUIMILPAN QUERETARO	SAN FRANCISCO	100%		1 296 659 23	0.00	0.00	1 296 659 23	1 296 592 80	0.00	0.00	1 296 592 80	150 M2	450 BENEFICIARIOS
31	CONSTRUCCION DE MANUEL GOMEZ MORAN, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS HUIMILPAN, QRO.	LAGUNILLAS	55%		994 156 82	0.00	0.00	994 156 82	298 247 05	0.00	0.00	298 247 05	1456 ML	3867 BENEFICIARIOS
32	CONSTRUCCION DE PARADA DE ESPERA DE AUTOBUSES EN LAS COMUNIDADES DE LAGUNILLAS, SAN ANTONIO LA GALLERA, Y LA HACENDITA EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO.	VARIAS COMUNIDADES	67%		297 329 00	0.00	0.00	297 329 00	89 198 70	0.00	0.00	89 198 70	3 PARADAS DE AUTOBUSES	965 BENEFICIARIOS
50	CONSTRUCCION DE BARRIDO Y VALADARES EN PANTON MUNICIPAL ZONA ETAPA, HUIMILPAN, QUERETARO.	CABECERA MUNICIPAL	38%		1 995 897 62	0.00	0.00	1 995 897 62	598 769 29	0.00	0.00	598 769 29	172 ML	36000 BENEFICIARIOS
46	PROYECTO INTEGRAL: OBRAS DE INGENIERIA PARA EL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL Y CONSTRUCCION DE CEDULA DE TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO, HUIMILPAN, QRO.	LOS TMOCTE	55%		5 432 079 64	0.00	0.00	5 432 079 64	1 629 622 89	0.00	0.00	1 629 622 89	CELEDA DE RECIBIDOS	36000 BENEFICIARIOS
53	HABILITACION DE ESPACIO ZONA JOVEN, CABECERA MUNICIPAL, HUIMILPAN, QUERETARO	CABECERA MUNICIPAL	30%		2 033 301 52	0.00	0.00	2 033 301 52	608 990 45	0.00	0.00	608 990 45	214.71 M2	1500 BENEFICIARIOS

C. P. ROBERTO ROJAS OLIVERA
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

No. OPA	OPERAÇÃO	LOCALIDAD	AVANCES		INVERSIONES				EJERCIDA				METROS CUADRADOS	BENEFICIARIOS		
			PROM. ACUMULADO	MAYOR EN ACUMULADO	ASIGNADA		TOTAL	FEDERAL	EJERCIDA							
					ESTATAL	MUNICIPAL			ESTATAL	MUNICIPAL						
40	URBANIZACION DE CAMINO EL MILAGRO LA NORIA HUIMILPAN, QRO.	EL MILAGRO	100%	100%	1,484,056.44	0.00	1,484,056.44	0.00	1,484,056.44	0.00	1,484,056.44	0.00	1,484,056.44	0.00	1789.8 METROS CUADRADOS	1659 BENEFICIARIOS
41	REHABILITACION DE CALLE MICOLAS DE SAN LUIS MONTANEZ EN LA LOCALIDAD DE LA CEA, HUIMILPAN, QRO.	LA CEA	100%	100%	1,994,777.49	0.00	1,994,777.49	0.00	1,994,777.49	0.00	1,994,777.49	0.00	1,994,777.49	0.00	1177.15 METROS CUADRADOS	2076 BENEFICIARIOS
39	REHABILITACION DE CALLE EN TAPONAS, HUIMILPAN	TAPONAS	100%	100%	1,486,544.43	0.00	1,486,544.43	0.00	1,486,544.43	0.00	1,486,544.43	0.00	1,486,544.43	0.00	1782.31 METROS CUADRADOS	1950 BENEFICIARIOS
37	URBANIZACION DE VARIAS CALLES, LA NORIA, HUIMILPAN, QRO.	LA NORIA	100%	100%	1,994,909.32	0.00	1,994,909.32	0.00	1,994,909.32	0.00	1,994,909.32	0.00	1,994,909.32	0.00	2221.38 METROS CUADRADOS	1518 BENEFICIARIOS
38	REHABILITACION DE CALLE REFORMA AGUSTIN SALDARRIAGA Y MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, HUIMILPAN, QRO.	CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	2,996,573.76	0.00	2,996,573.76	0.00	2,996,573.76	0.00	2,996,573.76	0.00	2,996,573.76	0.00	1990.70 METROS CUADRADOS	1986 BENEFICIARIOS
2	REHABILITACION DE DRENAJE Y URBANIZACION DE CALLE MICHOACAN EN EL VEGIL, HUIMILPAN, QRO.	EL VEGIL	75%	30%	2,596,503.70	0.00	2,596,503.70	0.00	0.00	0.00	2,596,503.70	0.00	0.00	0.00	229.04 DE DRENAJE	340 BENEFICIARIOS
3	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERETARO.	LAGUNILLAS	65%	50%	3,088,788.72	0.00	3,088,788.72	0.00	0.00	0.00	3,088,788.72	0.00	0.00	0.00	353.00 ML	200 BENEFICIARIOS
4	URBANIZACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PERAL, HUIMILPAN QUERETARO.	EL PERAL	90%	80%	1,996,917.65	0.00	1,996,917.65	0.00	0.00	0.00	1,996,917.65	0.00	0.00	0.00	400.00 ML	100 BENEFICIARIOS
5	URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOS CUYES, HUIMILPAN QUERETARO.	LOS CUYES	100%	62%	1,487,450.12	0.00	1,487,450.12	0.00	0.00	0.00	1,487,450.12	0.00	0.00	0.00	170.00 ML	100 BENEFICIARIOS
6	URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL BINALETE, HUIMILPAN QUERETARO.	BINALETE	100%	81%	696,465.15	0.00	696,465.15	0.00	0.00	0.00	696,465.15	0.00	0.00	0.00	99.00 ML	80 BENEFICIARIOS
8	URBANIZACION DE CALLE LA MERCED EN LA COMUNIDAD DE LA CEA DE BRAVO, HUIMILPAN QUERETARO.	CEA DE BRAVO	50%	37%	2,296,704.81	0.00	2,296,704.81	0.00	0.00	0.00	2,296,704.81	0.00	0.00	0.00	390.00 ML	550 BENEFICIARIOS
9	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LA GALERA, HUIMILPAN QUERETARO.	SAN ANTONIO LA GALERA	90%	72%	1,485,032.54	0.00	1,485,032.54	0.00	0.00	0.00	1,485,032.54	0.00	0.00	0.00	249.00 ML	500 BENEFICIARIOS
10	URBANIZACION DE CALLE LAURELES EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, HUIMILPAN QUERETARO.	SANTA TERESA	100%	98%	547,424.30	0.00	547,424.30	0.00	0.00	0.00	547,424.30	0.00	0.00	0.00	50.00 ML	40 BENEFICIARIOS
11	CONSTRUCCION DE MANIFESTOS EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN QUERETARO.	PIEDRAS LISAS	90%	30%	484,177.59	0.00	484,177.59	0.00	0.00	0.00	484,177.59	0.00	0.00	0.00	450.00 ML	300 BENEFICIARIOS
12	URBANIZACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA HUIMILPAN, QUERETARO.	BUENAVISTA	100%	82%	1,996,416.49	0.00	1,996,416.49	0.00	0.00	0.00	1,996,416.49	0.00	0.00	0.00	289	100 BENEFICIARIOS
13	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, HUIMILPAN, QUERETARO.	CABECERA MUNICIPAL	0%	0%	4,443,901.27	0.00	4,443,901.27	0.00	0.00	0.00	4,443,901.27	0.00	0.00	0.00	973.00 ML	1396 BENEFICIARIOS
15	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERETARO.	EL MILAGRO	79%	30%	597,595.94	0.00	597,595.94	0.00	0.00	0.00	597,595.94	0.00	0.00	0.00	132.00 ML	30 BENEFICIARIOS
16	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN QUERETARO.	SAN JOSE TEPUZAS	70%	30%	1,597,091.34	0.00	1,597,091.34	0.00	0.00	0.00	1,597,091.34	0.00	0.00	0.00	715.00 ML	500 BENEFICIARIOS
17	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL FRESNO, HUIMILPAN QUERETARO.	EL FRESNO	50%	30%	516,163.49	0.00	516,163.49	0.00	0.00	0.00	516,163.49	0.00	0.00	0.00	88.00 ML	100 BENEFICIARIOS
18	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, HUIMILPAN QUERETARO.	BUENAVISTA	100%	30%	997,500.03	0.00	997,500.03	0.00	0.00	0.00	997,500.03	0.00	0.00	0.00	935.00 ML	500 BENEFICIARIOS
19	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ANDADOR PEATONAL EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE HUITON, HUIMILPAN QUERETARO.	HUITON	100%	30%	1,996,075.83	0.00	1,996,075.83	0.00	0.00	0.00	1,996,075.83	0.00	0.00	0.00	1380.00 ML	400 BENEFICIARIOS
54	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE TAPONAS LOS MARTINEZ, HUIMILPAN, QRO.	TAPONAS LOS MARTINEZ	0%	0%	1,267,503.23	0.00	1,267,503.23	0.00	0.00	0.00	1,267,503.23	0.00	0.00	0.00	130.00 ML	1950 BENEFICIARIOS
55	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	VARIAS LOCALIDADES	0%	0%	2,484,016.96	0.00	2,484,016.96	0.00	0.00	0.00	2,484,016.96	0.00	0.00	0.00	40.000KM2	4000 BENEFICIARIOS

C.P. ROBERTO ROMAN OLIVERA
JEFE DE CONTROL PREBUDGAL