

CICLO TRANSITO	DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
FOUO	DETALLE PROYECTO
CATEGORIA	DETALLE PROYECTO
MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO
FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO
NOMBRE ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
ENTIDAD RESPONSABLE ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO
TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO
INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO
NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO
POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE PROYECTO
MUESTRES	DETALLE PROYECTO
HOMBRES BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
MITAS	DETALLE PROYECTO
TIPO GEOFERENCIA	DETALLE PROYECTO
GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO
FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO
FECHA TERMINO	DETALLE PROYECTO
REALIZADO	AVANCE FINANCIERO
CONFIRMETIDO	AVANCE FINANCIERO
DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO
EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO
PAGADO	AVANCE FINANCIERO
CONTRATOS	AVANCE FINANCIERO
AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS
CARPETA FOTOS	FOTOS
ESTATUS	ESTATUS
FLUJO	FLUJO
OBSERVACIONES, CAPTURISTA	OBSERVACIONES

2025	3	QUE2502020541126	Proyecto de inversión	500000	(ft.: (ciclo_recurso:2025, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:500000.0, modificado=494377.59))	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS LISAS, HUMILPAN	QUERETARO - 30731	22	Quertaro	8	Humilpan Social	Urbanización	Secretaría de Obras Públicas	30731 S	160	140	0	400.0)	1	(geo: (cve_municipio:B, localidad:25, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Piedras Lisas - Cnja de Bravo 0 0 76953 PIEDRAS LISAS, HUMILPAN Andador que beneficiará a los estudiantes y habitantes de la comunidad, lon-100.31095925, lat:20.37379248))	01-10-2025	30-11-2025	494177.99	494177.59	148253.28	148253.28	148253.28	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ 015.FAISMUN.25, contrata:JOSE LUIS HERNÁNDEZ LARCO, convocante:MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO, monto:494177.59, importe_modificado=494177.59))	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, avance:200.0)]	(2541126)proyecto.I NICO, 2541126/proyecto.P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	QUE2502020541127	Proyecto de inversión	2000000	(ft.: (ciclo_recurso:2025, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:1996075.83))	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ANDADOR PEATONAL EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE HUMILPAN, QUERETARO - 45646	22	Quertaro	8	Humilpan Social	Urbanización	Secretaría de Obras Públicas	45646 S	219	181	0	1380.0)	1	(geo: (cve_municipio:B, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Carretera 413, Huindon 0 0 76957 HUITRON, HUMILPAN Merguma, lon-100.3664912, lat:20.37840777))	01-08-2025	31-10-2025	1996075.83	1996075.83	598822.75	598822.75	598822.75	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ 015.FAISMUN.25, contrata:HAGO GUERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO, monto:1996075.83, importe_modificado=1996075.83))	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1380.0)]	(2541127)proyecto.I NICO, 2541127/proyecto.P IN, 2541127/proyecto.P ROCESO, 2541127/proyecto.F IN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	QUE2502020541128	Proyecto de inversión	4900000	(ft.: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:X, prog_pres?:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:0.0), ftz: (ciclo_recurso:2025, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:2450000.0, modificado=0.0))	REHABILITACIÓN Y DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, HUMILPAN, QUERETARO - 39057	22	Quertaro	8	Humilpan Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Secretaría de Obras Públicas	39057 S	700	696	0	976.0)	1	(geo: (cve_municipio:B, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Humilpan - Correjidor 0 0 76950 HUMILPAN, HUMILPAN Uno de los accesos principales a la cabecera municipal, lon-100.2728064, lat:20.3785683))	16-07-2025	15-12-2025	0	0	0	0	0	0 Sin constatos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, avance:c.0)]	(2541128)proyecto.I NICO)	Cancelado	n validada	Ccancelació En principio la obra se ejecutará con dos fuentes de financiamiento: Medio Ambiente y Recursos Naturales K 007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y FAISMUN-2025, pero no se autorizó el recurso por parte de Conagua y se decidió realizar el proyecto solamente con recursos que se habían asignado para una ampliación al proyecto REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DRENAGE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, HUMILPAN, QUERTARO.
2025	3	QUE2502020541129	Proyecto de inversión	4000000	(ft.: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:X, prog_pres?:, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0), ftz: (ciclo_recurso:2025, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:2000000.0, modificado=0.0))	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE NICOLÁS DE SAN LUIS MONTAÑEZ EN LA CEJA HUMILPAN, QUERETARO - 39159	22	Quertaro	8	Humilpan Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Secretaría de Obras Públicas	39159 S	1056	1020	0	0.0)	1	(geo: (cve_municipio:B, localidad:125, direccion:Calle Nicolás de San Luis Montañez Barrio La Ceja 76950 A LA CEJA, HUMILPAN ENTRE Y Fjejal Carretera Estatal 400 Calle Reforma Nequena, lon-100.26596616, lat:20.37951044))	16-07-2025	15-12-2025	0	0	0	0	0	0 Sin constatos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, avance:c.0)]	(2541129)proyecto.I NICO)	Cancelado	n validada	Ccancelació En principio la obra se ejecutará con dos fuentes de financiamiento: Medio Ambiente y Recursos Naturales K 007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y FAISMUN-2025, pero no se autorizó el recurso por parte de Conagua y se decidió realizar el proyecto solamente con recursos que se habían asignado para una ampliación al proyecto REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DRENAGE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, HUMILPAN, QUERTARO.
2025	3	QUE2502020541130	Proyecto de inversión	600000	(ft.: (ciclo_recurso:2025, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:600000.0, modificado=597595.94))	ELECTRICIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL MILAGRO, HUMILPAN, QUERETARO - 45638	22	Quertaro	8	Humilpan Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Obras Públicas	45638 S	18	12	0	132.0)	1	(geo: (cve_municipio:B, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal El Milagro - Carretera estatal 411 0 0 76951 EL MILAGRO, HUMILPAN Merguma, lon-100.34947094, lat:20.47715310))	01-08-2025	31-10-2025	597595.94	597595.94	179278.78	179278.78	179278.78	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ 015.FAISMUN.25, contrata:RICARDO JIMENEZ ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO, monto:597595.94, importe_modificado=597595.94))	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, avance:100.0)]	(2541130)proyecto.I NICO, 2541130/proyecto.P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	QUE250202532852	Proyecto de inversión	1600000	(ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1597091.34})	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ TERPUZAS, HUIMILPAN QUERÉTARO - 45680	22	Quertáro	8	Huimilpan Social	Urbanización	Secretaría de Obras Públicas	45680	5	265	235	0	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada: 0 715.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:Colonia San José Tepuzas 76988 SAN JOSÉ TERPUZAS, HUIMILPAN Ampliación en 4 diferentes calles, lon:-100.37568089, lat:20.34970313})	01-08-2025	30-11-2025	1597091.34	1597091.34	479127.40	479127.40	479127.40	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.018.FAISMUN.25, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRAGA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1597091.34, importe_modificado:1597091.34})	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:498.2})	(2532852)proyecto_I	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2025	3	QUE250202532853	Proyecto de inversión	1000000	(ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:997500.03})	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, HUIMILPAN QUERÉTARO - 45626	22	Quertáro	8	Huimilpan Social	Urbanización	Secretaría de Obras Públicas	45626	5	289	211	0	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada: 0 935.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Carretera Estatal 411 - Carretera 415 0 0 76957 BUENAVISTA, HUIMILPAN Ninguna, lon:-100.37564373, lat:20.39071137})	01-08-2025	31-10-2025	997500.03	997500.03	299250.01	299250.01	299250.01	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.018.FAISMUN.25, contratista:GREGORIO FLORES FLORES, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:997500.03, importe_modificado:997500.03})	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:93.5})	(2532853)proyecto_I	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2025	3	QUE250202532854	Proyecto de inversión	2000000	(ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1996416.49})	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, HUIMILPAN QUERÉTARO - 38929	22	Quertáro	8	Huimilpan Social	Urbanización	Secretaría de Obras Públicas	38929	5	52	48	0	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada: 0 269.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Calle Huizaches Colonia Buenavista 76957 BUENAVISTA, HUIMILPAN ENTRE Calle Jacarandas Y Calle Alamos Avenida Carretera 415 Ninguna, lon:-100.37566012, lat:20.38769661})	01-10-2025	15-12-2025	1996416.49	1996416.49	1639736.58	1639736.58	1639736.58	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.012.FAISMUN.25, contratista:ROBERTO MENDOZA MARTINEZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1996416.49, importe_modificado:1996416.49})	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:269.0})	(2532854)proyecto_I	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2025	3	QUE250202532855	Proyecto de inversión	2300000	(ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296704.81, modificado:2296704.81})	URBANIZACIÓN DE CALLE LA MERCED EN LA COMUNIDAD DE EL BRAVO, HUIMILPAN QUERÉTARO - 38169	22	Quertáro	8	Huimilpan Social	Urbanización	Secretaría de Obras Públicas	38169	5	284	266	0	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada: 0 360.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Camino Carretera 415 - Coja de Bravo 0 0 76956 CELA DE BRAVO, HUIMILPAN Acceso de la carretera pavimentada a la comunidad de Coja de Bravo, lon:-100.3952998, lat:20.37836251})	01-07-2025	30-09-2025	2296704.81	2296704.81	857663.38	857663.38	857663.38	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.08.FAISMUN.25, contratista:CESAR MARTINEZ VAZQUEZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:2296704.81, importe_modificado:2296704.81})	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:108.0})	(2532855)proyecto_I	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2025	3	QUE250202532856	Proyecto de inversión	700000	(ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:696465.15})	URBANIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL BIMBALETE, QUERÉTARO - 38145	22	Quertáro	8	Huimilpan Social	Urbanización	Secretaría de Obras Públicas	38145	5	43	37	0	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada: 0 99.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Camino El Bimbalete - Preescolar 0 0 76970 EL BIMBALETE, HUIMILPAN Es la calle principal que llega al preescolar, lon:-100.36704178, lat:20.40771891})	01-07-2025	30-09-2025	696465.15	696465.15	608534.39	608534.39	608534.39	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.06.FAISMUN.25, contratista:JUAN BERNARDO LUCIO ARIAS, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:696465.15, importe_modificado:696465.15})	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:99.0})	(2532856)proyecto_I	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2025	3	QUE250202532857	Proyecto de inversión	1500000	(ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497450.12, modificado:1497450.12})	URBANIZACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS CUES, HUIMILPAN QUERÉTARO - 38128	22	Quertáro	8	Huimilpan Social	Urbanización	Secretaría de Obras Públicas	38128	5	54	46	0	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada: 0 174.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Colonia Los Cues 76970 LOS CUES, HUIMILPAN ENTRE Calle Miguel Hidalgo V Calle Correidora Calle Revolución Calle paralela a la vialidad principal, lon:-100.26502447, lat:20.50109094})	01-07-2025	30-09-2025	1497450.12	1497450.12	930583.31	930583.31	930583.31	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.05.FAISMUN.25, contratista:FAF ELEVACIONES Y TERRAZERIAS S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:1497450.12, importe_modificado:1497450.12})	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:174.0})	(2532857)proyecto_I	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2025	3	QUE250202532858	Proyecto de inversión	3095292	(ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2962092.0, modificado:3088788.72})	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO - 38026	22	Quertáro	8	Huimilpan Social	Urbanización	Secretaría de Obras Públicas	38026	5	638	612	0	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada: 0 352.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Carretera Estatal 400 - Lajunillas 0 0 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN URBANIZACIÓN EN CUATRO CALLES: MANUEL CÓMEZ MORÁN, CALLEJÓN SIN NOMBRE, IGNACIO ALLENDE Y PORFIRIO DÍAZ, lon:-100.29629967, lat:20.46380073})	16-07-2025	15-12-2025	3088788.72	3088788.72	1544394.36	1544394.36	1544394.36	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.03.FAISMUN.25, contratista:CONSTRUCIONES DURAN S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:3088788.72, importe_modificado:3088788.72})	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:100.0})	(2532858)proyecto_I	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2025	3	QUE250202532859	Proyecto de inversión	550000	(ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:547424.31})	URBANIZACIÓN DE CALLE LAURELES EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, HUIMILPAN QUERÉTARO - 38636	22	Quertáro	8	Huimilpan Social	Urbanización	Secretaría de Obras Públicas	38636	5	22	18	0	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada: 0 50.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:Camino Calle Laureles - Carretera estatal 430 0 0 76976 SANTA TERESA, HUIMILPAN Calle Laureles, lon:-100.36208722, lat:20.49424799})	01-10-2025	30-11-2025	547424.30	547424.30	535626.36	535626.36	535626.36	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.015.FAISMUN.25, contratista:CONSTRUCIONES UGARZE S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO, monto:547424.31, importe_modificado:547424.31})	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:40.0})	(2532859)proyecto_I	En Ejecución	Validado	Sin observaciones

2025	3	QUE250202532860	Proyecto de inversión	2000000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1996917.65})	URBANIZACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PERAL, HUMILPAN QUERETARO. - 38091	22	Queretaro	8	Huimilpan	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	38091	5	111	89	0	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada: 400.0})	(geo: {cve_municipio:8, localidad:24, direccion:Camino / Terremota CARRETERA 45 - EL PERAL 0 0 76958 EL PERAL, HUMILPAN ACCESO PRINCIPAL AL PERAL, lon: -100.34636492, lat:20.37329393})	01-07-2025	30-09-2025	1996917.65	1996917.65	1606242.28	1606242.28	1606242.28	(cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.04.FAISMUN.25, contratista:RICARDO JIMENEZ ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO, monto:1996917.65, importe_modificado:1996917.65})	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:340.0})	(2532860)/proyecto_I NICIO,	2532860/proyecto_P EN ROCESO	En Ejecución	avances	Sin observaciones			
2025	3	QUE250302583308	Proyecto de inversión	2500000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2494016.96})	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE HUMILPAN, QRO. - 102721	22	Queretaro	8	Huimilpan	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	10272	1	5	265	215	0	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:45018.91, meta_modificada: 45018.91})	(geo: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:Camino / Terracería La Ceja - La Ceja 0 0 76950 LA CEJA, HUMILPAN Caminos de terracerías en varias comunidades, La Ceja, Vegil y La Noria, lon: -100.27092155, lat:20.39426475})	01-10-2025	15-12-2025	2494016.96	2494016.96	0	0	0	(cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.05.FAISMUN.25, contratista:CESAR MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO, monto:2494016.96, importe_modificado:2494016.96})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2583308)/proyecto_I EN NICIO	2583308/proyecto_P EN NICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones		
2025	3	QUE250302583309	Proyecto de inversión	2600000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2396603.7})	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y URBANIZACIÓN DE CALLE MICHOCACÁN EN EL VEGIL, HUMILPAN, QRO. - 55079	22	Queretaro	8	Huimilpan	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	55079	5	122	118	0	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada: 247.0})	(geo: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:Calle Michoacán Barrio El Vegil 7091 EL VEGIL, HUMILPAN ENTRE Calle México Y Calle Hidalgo Calle Querétaro Comunica dos de las calles principales de la comunidad, lon: -100.34874603, lat:20.43045501})	16-07-2025	15-12-2025	2596603.70	2596603.70	778951.11	778951.11	778951.11	(cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.02.FAISMUN.25, contratista:JORGE LUIS ORDÁZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO, monto:2596603.7, importe_modificado:2596603.7})	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:22.23})	(2583309)/proyecto_I EN NICIO	2583309/proyecto_P EN NICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones			
2025	3	QUE250302583310	Proyecto de inversión	4450000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4450000.0, modificado:4400000.0})	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, HUMILPAN QUERETARO. - 102539	22	Queretaro	8	Huimilpan	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	10253	9	5	1684	1216	0	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:737.38, meta_modificada: 737.18})	(geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Huimilpan - Corregidora 0 0 76950 HUMILPAN, HUMILPAN Calzada del río, lon: -100.272781, lat:20.37834045})	01-10-2025	15-12-2025	3385218.94	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0})	(2583310)/proyecto_I EN NICIO	2583310/proyecto_P EN NICIO	En Ejecución	avances	Sin observaciones		
2025	3	QUE250302583311	Proyecto de inversión	1500000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1495632.54})	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LA GALERA, HUMILPAN QUERETARO. - 64620	22	Queretaro	8	Huimilpan	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	64620	5	255	245	0	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada: 215.0})	(geo: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:Calle Teatro de la Republica Colonia San Antonio La Galera 76974 SAN ANTONIO LA GALERA, HUMILPAN ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle Emiliano Zapata Calle Francisco I Madero Ninguna, lon: -100.23549952, lat:20.52345409})	01-10-2025	30-11-2025	1495632.54	1495632.54	1070818.17	1070818.17	1070818.17	(cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.09.FAISMUN.25, contratista:MARTIN ROCHA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO, monto:1495632.54, importe_modificado:1495632.54})	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:150.0})	(2583311)/proyecto_I EN NICIO,	2583311/proyecto_P EN ROCESO,	2583311/proyecto_P EN NICIO,	2583311/proyecto_P EN ROCESO	En Ejecución	avances	Sin observaciones	
2025	3	QUE250302583312	Proyecto de inversión	1280000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280000.0, modificado:1267503.23})	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE TAPONAS LOS MARTINEZ, HUMILPAN QRO. - 109319	22	Queretaro	8	Huimilpan	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	10931	9	5	92	68	0	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada: 250.0})	(geo: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:Calle Real del río Colonia Taponas Los Martinez 76950 LAS TAPONAS, HUMILPAN Calle Real del Río, lon: -100.3867328, lat:20.41856131})	01-10-2025	15-12-2025	1267503.23	1267503.23	0	0	0	(cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.04.FAISMUN.25, contratista:JORGE LUIS ORDÁZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO, monto:1267503.23, importe_modificado:1267503.23})	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:18.0})	(2583312)/proyecto_I EN NICIO	2583312/proyecto_P EN ROCESO,	2583312/proyecto_P EN NICIO,	2583312/proyecto_P EN ROCESO,	En Ejecución	avances	Sin observaciones
2025	3	QUE250302583313	Proyecto de inversión	520000	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:515163.49})	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL FRESNO, HUMILPAN QUERETARO. - 95494	22	Queretaro	8	Huimilpan	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	95494	5	60	40	0	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada: 88.0})	(geo: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada municipal El Fresno Panisque 0 0 76950 EL FRESNO, HUMILPAN Camino de la Comunidad del Fresno hacia La comunidad de Paniqua, lon: -100.31425286, lat:20.42526667})	01-09-2025	31-10-2025	516163.49	516163.49	154849.05	154849.05	154849.05	(cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ.01.FAISMUN.25, contratista:GERMAN LIZARDI GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO, monto:515163.49, importe_modificado:515163.49})	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:20.0})	(2583313)/proyecto_I EN NICIO,	2583313/proyecto_P EN ROCESO,	2583313/proyecto_P EN NICIO,	2583313/proyecto_P EN ROCESO,	En Ejecución	avances	Sin observaciones	

ING. VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RUBRICA