



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **25 DE AGOSTO DE 2025**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **"URBANIZACIÓN DE CALLE LOS LAURELES EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, HUIMILPAN QUERÉTARO."**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO EL **ING. JESÚS RODRIGO ALVAREZ VÁZQUEZ**, SUPERVISOR DE OBRA; **ING. HUGO FERNANDO MÁRQUEZ ZÚÑIGA**, COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES INICIALES, Y EL **ING. VÍCTOR GARDUÑO FONSECA** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA **C. JOSÉ RODOLFO DURAN ARREOLA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **MHQ.010.FAISMUN.25**, CONSISTENTES EN:

**OPERADO  
RAMO 33**

### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA RECEPCIONADA

**FAISMUN – 2025**

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
<b>PRELIMINARES</b>		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	494.02	M2
<b>EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS</b>		
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	223.84	M3
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	0	
CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	289.00	M3
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO	289.00	M3
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	635.80	M3/KM
<b>TERRACERÍAS / RELLENOS</b>		
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95% DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER.	86.63	M3
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS, COMPACTADO CON BAILARINA APISONADORA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M.	61.96	M3
<b>PAVIMENTOS</b>		
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3	308.43	M2
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TRÁNSITO VEHICULAR TRAPEZOIDAL DE 1.50-1.50-1.50 M DE DESARROLLO Y ELEVACIÓN AL CENTRO DE 8 CM	6.00	M
<b>DENTELLONES GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		
DENTELLÓN DE 15X30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA	12.00	M
GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCIÓN EN VERTICAL, ELABORADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2	123.00	M
BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA	114.90	M2
BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 PARA USO VEHICULAR.	31.12	M2
<b>SEÑALIZACIÓN</b>		
RECUBRIMIENTO EN GUARNICIONES CON PINTURA DE TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO SIN DILUIR, ANCHO DESARROLLADO DE 30 CM PROM	218.25	M
SEÑAL PREVENTIVA (SP) DE 71X71 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.16, FONDO REFLEJANTE TIPO A, COLOR AMARILLO	2.00	PZA

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa en fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"



REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEK DE 1/2" (13 mm), COPLER REPARACIÓN KITEK DE 1/2".	8.00	PZA
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE HASTA 3.00 ML DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADA ULTRA 6"	6.00	PZA
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, MEDIANTE EL INCREMENTO DE 10 CM DE ALTURA EN LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO, CONSIDERANDO UN DIÁMETRO INTERIOR DE 60 CM.	2.00	PZA
SUSTITUCIÓN DE TAPA Y BROCAL DE 0.60 MTS DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA.	2.00	PZA
<b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>		
LIMPIEZA GENERAL A REALIZARSE DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	494.02	M2
CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM EN AMBAS CARAS.	1.00	PZA

**OPERADO  
RAMO 33  
FAISMUN - 2025**

#### TIEMPO DE EJECUCIÓN

LA OBRA DESCRITA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **17 DE JULIO DE 2025** Y CONCLUYERON EL **22 DE AGOSTO DE 2025**, SEGÚN CONTRATO **MHQ. 010.FAISMUN.25**

#### ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA REPRESENTADO POR C. JOSÉ RODOLFO DURAN ARREOLA, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$547,424.30 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS VEINTICUATROS PESOS 30/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) FINIQUITO.	\$ 547,424.30
IMPORTE TOTAL		\$ 547,424.30

#### GARANTÍAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUAL QUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"



POR EL MUNICIPIO

ING. VÍCTOR EDUARDO GARDUÑO FONSECA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. HUGO FERNANDO MÁRQUEZ ZÚÑIGA  
COORDINADOR DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES  
INICIALES

ING. JESÚS RODRIGO ÁLVAREZ VÁZQUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

C. JOSÉ RODOLFO DURAN ARREOLA  
REPRESENTANTE LEGAL

**OPERADO  
RAMO 33  
FAISMUN - 2025**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201